

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της αριθ. 30/ 16 Ιουλίου 2024 τακτικής συνεδρίασης της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ.-

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 175/2024.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Βέλου-Βόχας που αποτελείται από τους: α) Αθανάσιο Μανάβη, Δήμαρχο Βέλου- Βόχας, ως Πρόεδρο, β) Αγγελόπουλο Χρήστο, γ) Γιαννακόπουλο Ιωάννη, δ) Μπουτσιούκο Ιωάννη, ε) Μπαχταλιά Βασιλική, στ) Σιάχο Ανδρέα, και ζ) Τριανταφύλλου Δημήτριο, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την **16^η Ιουλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00** σε **τακτική** διαζώσης, συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση του **Προέδρου** της με αρ. πρωτ. **6362/12.07.2024** που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, καθώς και στους Προέδρους των Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη: α] Αθανάσιος Μανάβης Δήμαρχος- Πρόεδρος, β] Αγγελόπουλος Χρήστος, γ] Γιαννακόπουλος Ιωάννης, δ] Μπουτσιούκος Ιωάννης, ε] Μπαχταλιά Βασιλική, στ] Σιάχος Ανδρέας, και ζ] Τριανταφύλλου Δημήτριος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μπακώλη Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 7^ο : Ανακεφαλαιωτική Έκθεση 2^{ου} τριμήνου του έργου : «Βελτίωση αγροτικών οδών Δήμου Βέλου- Βόχας».

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής εισηγούμενος το **έβδομο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών της Δ.Ε. , την έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως κάτωθι :

Θέμα : Ανακεφαλαιωτική Έκθεση 2^{ου} τριμήνου του έργου: «Βελτίωση αγροτικών οδών Δήμου Βέλου Βόχας»

Σχετ. :

Έχοντας υπόψη το άρθρο 136 παρ. 10 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021 σας αποστέλλω την Ανακεφαλαιωτική Έκθεση 1^{ου} τριμήνου του έργου :

Έργο:	«Βελτίωση αγροτικών οδών Δήμου Βέλου Βόχας»
Αρ. Μελέτης:	01/2022
Ανάδοχος:	Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Ε.
Ημ/νία Συμφωνητικού:	9719/13-12-2023 (23SYMV013958361 2023-12-13)
Ποσό Συμφωνητικού:	254.032,28 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διάρκεια Σύμβασης:	240 Ημερολογιακές ημέρες
Έναρξη εργασιών:	13-12-2023 (σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών)
Λήξη Σύμβασης:	08-08-2024
1 ^η Παράταση:	
α' Τρίμηνο:	Έως 13-03-2024

β' Τρίμηνο	Έως 13-06-2024
Περιγραφή εκτελεσμένου αντικειμένου:	Στο έργο εκτελούνται οι προβλεπόμενες από το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εργασίες και συγκεκριμένα: οδοστρωσία (κατασκευή υπόβασης, βάσης) από θραυστό υλικό λατομείου και ασφαλτοστρώσεις
Λογαριασμοί:	Έχει υποβληθεί στην Υπηρεσία: ο 1 ^{ος} λογαριασμός ποσού 84.879,09 € (03/06/2024)
Περιγραφή υπολειπόμενου αντικειμένου:	Θα συνεχιστούν οι προβλεπόμενες από το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εργασίες (εκκαφές, οδοστρωσία, ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις). Έχει κατασκευασθεί το 80% του συνολικού έργου.
Απρόβλεπτα περιστατικά:	-
Πρόβλεψη εκτέλεσης συμπλ. Εργασιών:	Δεν υπάρχει προς το παρόν πρόβλεψη για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών.

Ο Επιβλέπων

Ο Προϊστάμενος
Δ/σης Τ.Υ. & ΠολεοδομίαςΠέτρος Πεντέρης
Αγρον. & Τοπογράφος ΜηχανικόςΔημήτριος Πολίτης
Πολιτικός Μηχανικός Π3

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση των ανωτέρω και κάλεσε την Δ.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 72 & 74^Α του Ν. 3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ανωτέρω συνοπτική τριμηνιαία ανακεφαλαιωτική έκθεση για την πορεία του έργου «**Βελτίωση αγροτικών οδών Δήμου Βέλου- Βόχας**» για το 2^ο τρίμηνο, ήτοι από 13-03-2024 έως 13-06-2024, χωρίς τη διατύπωση παρατηρήσεων.

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α : **175/2024**.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜ. Ε.**ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜ. Ε.****ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ**Ακριβές απόσπασμα
Ζευγολατιό.-**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ****ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ**