

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το Πρακτικό της 17ης/ 23.07.2024 Τακτικής Συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέλου – Βόχας.**

**Αριθμός Απόφασης: 100/2024**

Θέμα 3ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Βελτίωση Αγροτικών Οδών Δήμου Βέλου Βόχας» με Α.Μ. 01/2022.

Στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Ζευγολατιού επί της οδού Νικηταρά σήμερα την **23<sup>η</sup> του μηνός Ιουλίου ημέρα Τρίτη του έτους 2024 και ώρα 20.00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση διαζώσης, το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 6573/19.07.2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΟΥΤΣΗ, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει στους Δημοτικούς Συμβούλους καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αθανάσιο Μανάβη ο οποίος παραβρέθηκε.

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη της απαρτίας, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι πέντε (25) μελών παραβρέθηκαν είκοσι ένα (21) μέλη και ονομαστικά οι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δούτσης Χρήστος, Πρόεδρος
2. Μπεκιάρης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος
3. Πισσούνης Ευάγγελος, Γραμματέας
4. Λυμπερόπουλος Ευάγγελος
5. Γιαννακόπουλος Ιωάννης
6. Ραχανιώτης Νικόλαος
7. Παπαλέκα Ελευθερία
8. Μπάρτζης Νικόλαος
9. Δημητρίου Μαρία
10. Μπαχαλιά Βασιλική
11. Φαρμάκης Παναγιώτης
12. Μπουτσιούκος Ιωάννης
13. Σαββίδης Δημήτριος
14. Παπακυριάκος Αννίβας
15. Τριανταφύλλου Δημήτριος
16. Ράπτης Θεόδωρος
17. Τριανταφύλλου Κων/νος
18. Σιάχος Ανδρέας
19. Δαληβίγκας Γεώργιος
20. Κεχαγιά Σοφία
21. Καλλίρη Μαρία

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αγγελόπουλος Χρήστος
2. Ραπανάκη Βασιλική
3. Λιάκος Μιχαήλ
4. Καραμανέα Ελένη

(δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1. Γιαννοπούλου Χρυσούλα Πρόεδρος Βέλου
2. Κανώλης Σπυρίδων Πρόεδρος Βραχατίου
3. Μπισσάκος Σωτήριος Πρόεδρος Βοχαικού
4. Φαρμάκης Κων/νος Πρόεδρος Στιμάγκας
5. Νίτερος Παύλος Πρόεδρος Χαλκείου
6. Παπαδόπουλος Φώτιος Πρόεδρος Ταρσινών
7. Δαγρές Ευάγγελος Πρόεδρος Νεράντζας

8. Τσουγκριάνης Νικόλαος Ιωάννης Πρόεδρος Πουλίστας  
9. Ντούβος Βασίλειος Πρόεδρος Σουληναρίου

**ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :**

1. Παπαδημητρίου Ιωάννης Πρόεδρος Ζευγολατιού
2. Δημάκης Θεοφάνης Πρόεδρος Μπολατίου
3. Τσουραπά Παν/τα Πρόεδρος Ελληνοχωρίου
4. Δημητρίου Εμμανουήλ Πρόεδρος Κοκκωνίου
5. Παπαδόπουλος Ιωάννης Πρόεδρος Ευαγγελίστριας
6. Μπάρτζης Παναγιώτης Πρόεδρος Κρηνών

Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Ν. Μελίκογλου.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 3<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο "Βελτίωση Αγροτικών Οδών Δήμου Βέλου Βόχας" με Α.Μ. 01/2022» και έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο κ. Παπαλέκα η οποία έθεσε υπόψη των μελών την από 19-07-2024 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, ως κάτωθι :

**ΘΕΜΑ: Εισήγηση για έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου :**

**« Βελτίωση Αγροτικών Οδών Δήμου Βέλου Βόχας» (Πράξη « Βελτίωση Αγροτικών Οδών Δήμου Βέλου Βόχας» του Μέτρου 4/ Υπομέτρου 4.3 /Δράσης 4.3. 4 του ΠΑΑ 2014-2020).**

**ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

**Α. Έχοντας υπόψη:**

- 1) Η αρ. πρωτ. 9719 / 13-12-2023 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος
- 2) Η αρ. 01/2022 τεχνική μελέτη της Δ.Τ.Υ. Δήμου Βέλου Βόχα
- 3) Η με αρ. πρωτ. 6417/16-07-2024 αίτηση της εταιρίας Σ.Α. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Ε. , ανάδοχο του έργου.
- 4) Την 3123/18-07-2024 Απόφαση προέγκρισης 1<sup>ης</sup> παράτασης από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων/Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ

**Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

1. **Προϋπολογισμός:** 254.032,28 € + 60.967,75 € (φπα 24%) = 315.000,03 €
2. **Πηγή Πίστωσης:** Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2014-2020 με Κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. (0036024476)
3. **Αρχική Πίστωση:** 315.000,03 €
4. **Απόφαση Κατακύρωσης:** Βάσει της υπ' αρ. 157/2023 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέλου Βόχα.
5. **Ανάδοχος:** Σ.Α. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Ε.  
**Αριθμός/Ημερομηνία σύμβασης:** 9719/13-12-2023 ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013958361  
2023-12-13
6. **Συμφωνηθείσα Δαπάνη:** 254.032,28 € + 60.967,75 € (φπα 24%) = 315.000,03 €
7. **Αρχική προθεσμία περάτωσης του έργου :** 08-08-2024 (Βάσει Σύμβασης)
8. **Ισχύουσα προθεσμία περάτωσης του έργου :** 08-08-2024.

**Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: « Βελτίωση Αγροτικών Οδών Δήμου Βέλου Βόχας»**

Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη το έργο έχει ως βασικό στόχο στη βελτίωση των αγροτικών οδών προσπέλασης σε αγροκτήματα, κτηνοτροφικές μονάδες κλπ., στις εκτός σχεδίου περιοχές των Δημοτικών Κοινοτήτων Ζευγολατιό, Μπολάτι, Ευαγγελίστρια και Στιμάγκα. Οι εργασίες βελτίωσης των υφιστάμενων αγροτικών οδών αφορούν κυρίως τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά τους, οδοστρώσεις, ασφαλτικά και μικρά τεχνικά έργα (ανακατασκευή και καθαρισμοί υφιστάμενων τάφρων, κατασκευή ερεισμάτων για τον εγκιβωτισμό του οδοστρώματος κλπ.). Οι δρόμοι αυτοί στη σημερινή τους κατάσταση είναι χωματόδρομοι, πλάτους καταστρώματος το οποίο διαφέρει ανά περίπτωση, ενώ έχουν συνολικό μήκος περίπου 4,4 χιλιομέτρων.

**Δ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ**

Έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί οι προβλεπόμενες από την μελέτη του έργου εργασίες σε ποσοστό 80% και υπολείπονται οι εργασίες κατασκευής της οδού στην κοινότητα «Στιμάγκα».

Ο ανάδοχος με την υπ. αριθμ. πρωτ.: 6417/16-07-2024 αίτηση (1) σχετική ζητά την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου έως τις 08-11-2024.

### ΣΤ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση κάποιων εργασιών λόγω:

- α) Πυρκαγιάς που προκλήθηκε τις προηγούμενες μέρες σε περιοχή του αντικειμένου του έργου
- β) των καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή
- γ) Σύνταξης και έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Έχοντας υπόψη :

1. τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ. 7 του Ν. 4412/2016 , βάσει των οποίων παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου ,

2. τα ανωτέρω αναφερόμενα που προκάλεσαν καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου η οποία δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Εισηγούμεθα θετικά ως προς την έγκριση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου , έως τις 08-11-2024, με αναθεώρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν. 4412/2016.

### Συνημμένα:

1. Την 6417/16-07-2024 αίτηση του Αναδόχου
2. Την 3123/18-07-2024 Απόφαση προέγκρισης 1<sup>ης</sup> παράτασης (ΑΔΑ: 9ΓΓΕ4653ΠΓ-Η97)

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης  
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας  
Δημήτριος Πολίτης  
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας και το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, την με Α.Π. 3123/18-07-2024 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα προέγκριση 1<sup>ης</sup> τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (προέγκριση 1<sup>ης</sup> Παράτασης Εργασιών), του υποέργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ», της ομότιπλης Πράξης στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» - Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3 Δράση 4.3.4 ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ: 0036024476, τα στοιχεία του έργου, και μετά από συζήτηση όπως λεπτομερώς στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά αναγράφονται

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Βελτίωση Αγροτικών Οδών Δήμου Βέλου Βόχας» με Α.Μ. 01/2022, μέχρι και την 8<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2024, μεταξύ του Δήμου Βέλου Βόχας και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Ε.», με αναθεώρηση τιμών, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση της παρούσας απόφασης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθ. 100/2024  
Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΥΤΣΗΣ**