

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

**Από το Πρακτικό της 7ης/25.02.2025 Τακτικής Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέλου – Βόχας.**

Αριθμός Απόφασης:26/2025

Θέμα 2ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Κοκκωνίου».

Στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Ζευγολατιού επί της οδού Νικηταρά σήμερα την **25^η του μηνός Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη του έτους 2025 και ώρα 20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης, το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1786/21.02.2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΟΥΤΣΗ, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει στους Δημοτικούς Συμβούλους καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αθανάσιο Μανάβη, ο οποίος παραβρέθηκε.

Ακολουθώντας διαπιστώθηκε η ύπαρξη της απαρτίας, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι πέντε (25) μελών παραβρέθηκαν παρόντα είκοσι δυο(22) μέλη και ονομαστικά οι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δούτσης Χρήστος, Πρόεδρος
2. Μπεκιάρης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος
3. Πισσουνής Ευάγγελος, Γραμματέας
4. Αγγελόπουλος Χρήστος
5. Γιαννακόπουλος Ιωάννης
6. Δημητρίου Μαρία
7. Λυμπερόπουλος Ευάγγελος
8. Ραπανάκη Βασιλική
9. Μπαχταλιά Βασιλική
10. Μπουτσιούκος Ιωάννης
11. Παπαλέκα Ελευθερία
12. Ραχανιώτης Νικόλαος
13. Σαββίδης Δημήτριος
14. Φαρμάκης Παναγιώτης
15. Μπάρτζης Νικόλαος
16. Παπακυριάκος Αννίβας
17. Τριανταφύλλου Δημήτριος
18. Τριανταφύλλου Κων/νος
19. Δαληβίγκας Γεώργιος
20. Ράπτης Θεόδωρος
21. Καλλίρη Μαρία
22. Κεχαγιά Σοφία

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σιάχος Ανδρέας
2. Λιάκος Μιχαήλ
3. Καραμανέα Ελένη

(δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου.

Παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι κάτωθι:

1. Γιαννοπούλου Χρυσούλα Πρόεδρος Βέλου
2. Παπαδημητρίου Ιωάννης Πρόεδρος Ζευγολατιού
3. Μπιτσάκος Σωτήριος Πρόεδρος Βοχαικού

4. Κανώλης Σπυρίδων	Πρόεδρος Βραχατίου
5. Δαγρές Ευάγγελος	Πρόεδρος Νεράντζας
6. Παπαδόπουλος Ιωάννης	Πρόεδρος Ευαγγελίστριας
7. Μπάρτζης Παναγιώτης	Πρόεδρος Κρηνών
8. Τσουγκριάνης Νικόλαος Ιωάννης	Πρόεδρος Πουλίστας
9. Δημάκης Θεοφάνης	Πρόεδρος Μπολατίου
10. Ντούβος Βασίλειος	Πρόεδρος Σουληναρίου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :

1. Τσουραπά Παν/τα	Πρόεδρος Ελληνοχωρίου
2. Παπαδόπουλος Φώτιος	Πρόεδρος Ταρσινών
3. Φαρμάκης Κων/νος	Πρόεδρος Στιμάγκας
4. Δημητρίου Εμμανουήλ	Πρόεδρος Κοκκωνίου
5. Νίτερος Παύλος	Πρόεδρος Χαλκείου

Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Ν. Μελίκογλου.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Κοκκωνίου» και στη συνέχεια έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο κ. Ραπανάκη η οποία έθεσε υπόψη των μελών την από 11-02-2025 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, ως κάτωθι :

Θέμα : Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Κοκκωνίου».

Σχετ. : 1. Αίτηση αναδόχου με αρ. πρωτ. 1395/10-02-2025

Σας διαβιβάζουμε τα ανωτέρω σχετικά και της αίτησης του αναδόχου του έργου περί παράτασης προθεσμίας κατά τρεις (3) μήνες έως την 17 Ιουνίου 2025 του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Κοκκωνίου» που είχε ως προθεσμία περαίωσης την 17 Μαρτίου 2024 (1^η Παράταση Απόφαση Δ.Σ. με αριθμό 171/2024)

Το έργο ανατέθηκε στην «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» και υπεγράφη το υπ' αριθμ. πρωτ. 3242/17-04-2024 συμφωνητικό με χρηματοδότηση από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Το έργο αφορά την βελτίωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης, στη κοινότητα Κοκκωνίου του Δήμου Βέλου Βόχας και το αντικείμενό της περιλαμβάνει:

- Αντικαταστάσεις τμημάτων του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού Κοκκωνίου, στα οποία οι σωληνώσεις είναι από αμίαντο, σε συνολικό μήκος 9.420 μ.
- Επεκτάσεις εσωτερικού δικτύου ύδρευσης συνολικού δικτύου μήκους 3.325μ.
- Τοποθετήσεις ειδικών συσκευών για την εύρυθμη λειτουργία του υπό αντικατάσταση δικτύου όπως: δικλείδες (για την απομόνωση τμημάτων του δικτύου σε περίπτωση βλάβης), εκκενωτές (για την περίπτωση ανάγκης εκκένωσης του δικτύου).

Στο έγγραφό του, ο Ανάδοχος επικαλείται ως λόγο παράτασης την ύπαρξη Ο.Κ.Ω. (δίκτυα τηλεπικοινωνιών κλπ) σε σημαντικά τμήματα του έργου που δυσχεραίνουν την ομαλή εκτέλεση των εργασιών και της καθυστέρησης παράδοση των σωλήνων που έχουν παραγγελθεί από προμηθευτές.

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω από τα οποία δεν προκύπτει καμία υπαιτιότητα του αναδόχου, το συμφέρον του έργου, τις διατάξεις του αρθ. 147 του Ν. 4412/2016 και την αίτηση της αναδόχου εταιρείας (παραγρ. 10 του άρθρου 147)

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

*Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου για **τρεις (3) μήνες** ήτοι έως τις **17 Ιουνίου 2025** «με αναθεώρηση» τιμών διότι η καθυστέρηση της έναρξης του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.*

*Ζευγολατιό, 11/02/2025
Ο Προϊστάμενος
Δ/σης Τεχνικών
Υπηρεσιών & Πολεοδομίας*

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας και το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη

- την ανωτέρω εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας,
- την υπ' αριθ. 08/2020(243/2006 επικαιροποιημένη) μελέτη,
- την με Α.Π. 3242/17-04-2024 Δημόσια Σύμβαση,

και μετά από συζήτηση όπως λεπτομερώς στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά αναγράφονται

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Κοκκωνίου» με Α.Μ. 08/2020 (243/2006 επικαιροποιημένη), μέχρι και την 17^η -06-2025, αναδόχου του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.», με αναθεώρηση τιμών, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση της παρούσας απόφασης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθ. 26/2025

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΥΤΣΗΣ