

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ****Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α****Από το Πρακτικό της 11ης/ 7.05.2025 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέλου – Βόχας.****Αριθμός Απόφασης: 50/2025**

Μοναδικό θέμα: Έγκριση γνωμοδότησης της επιτροπής Παρακολούθησης-Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών στον Δήμο Βέλου – Βόχας, Δ.Ε. Βόχας», κατόπιν του με Α.Π. 4061/29-04-2025 αιτήματος της αναδόχου ένωσης Οικονομικών φορέων με την επωνυμία: «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ DIGITAL Α.Ε. – AMCO Α.Β.Ε.Ε.».

Στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Σ. Κοκκώνη 2 στο Ζευγολατιό σήμερα την **7^η του μηνός Μαΐου ημέρα Τετάρτη του έτους 2025** και ώρα 18:30 έως 19:30 συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση δια περιφοράς (τηλεφωνικά), το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 4282/6.05.2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΟΥΤΣΗ, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67 παρ. 5 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το ΦΕΚ 109/21.01.2025 ΦΕΚ τ.Β' στους Δημοτικούς Συμβούλους καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αθανάσιο Μανάβη.

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη της απαρτίας, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι πέντε (25) μελών συμμετείχαν είκοσι (20) μέλη και ονομαστικά οι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δούτσης Χρήστος, Πρόεδρος
2. Πισούνης Ευάγγελος, Γραμματέας
3. Αγγελόπουλος Χρήστος
4. Γιαννακόπουλος Ιωάννης
5. Δημητρίου Μαρία
6. Λυμπερόπουλος Ευάγγελος
7. Μπάρτζης Νικόλαος
8. Μπαχταλιά Βασιλική
9. Μπουτσιούκος Ιωάννης
10. Παπαλέκα Ελευθερία
11. Ραπανάκη Βασιλική
12. Ραχανιώτης Νικόλαος
13. Σαββίδης Δημήτριος
14. Φαρμάκης Παναγιώτης
15. Ράπτης Θεόδωρος
16. Σιάχος Ανδρέας
17. Τριανταφύλλου Δημήτριος
18. Λιάκος Μιχαήλ
19. Καραμανέα Ελένη
20. Καλλίρη Μαρία

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παπακυριάκος Αννίβας
2. Δαληβίγκας Γεώργιος
3. Τριανταφύλλου Κων/νος
4. Μπεκιάρης Δημήτριος
5. Κεχαγιά Σοφία

(δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

ΑΠΟΝΤΕΣ ΟΙ (15) ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Π. Κανελλοπούλου.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση γνωμοδότησης της επιτροπής Παρακολούθησης- Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών στον Δήμο Βέλου – Βόχας, Δ.Ε. Βόχας», κατόπιν του με Α.Π. 4061/29-04-2025 αιτήματος της αναδόχου ένωσης Οικονομικών φορέων με την επωνυμία: «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ DIGITAL Α.Ε. – ΑΜCO Α.Β.Ε.Ε.», και ζήτησε να συζητηθεί ως κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, λόγω συμβατικής προθεσμίας για την παράδοση της προμήθειας την 10η - 05-2025, και στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών:

α) την με Α.Π. 4061/29-4-2025 Αίτηση της ένωσης Οικονομικών φορέων με την επωνυμία: «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ DIGITAL Α.Ε. – ΑΜCO Α.Β.Ε.Ε.».

β) τη γνωμοδότηση της επιτροπής, ως κάτωθι :

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης-Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών στον Δήμο Βέλου – Βόχας, Δ.Ε. Βόχας», (Απόφαση Δ.Σ. 79/2024), κατόπιν του με Α.Π. 4061/29-04-2025 αιτήματος της αναδόχου ένωσης Οικονομικών φορέων με την επωνυμία: «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ DIGITAL Α.Ε. – ΑΜCO Α.Β.Ε.Ε.».

Στο Ζευγολατιό σήμερα την 06/05/2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, οι παρακάτω:

1. κ. Φραγκιάς Σωκράτης κλάδου ΔΕ Τεχνικού –ειδικότητας ΔΕ Υδραυλικών, Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Εκτέλεσης και Συντήρησης Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, ως Πρόεδρος,
 2. κ. Κονδυλένιος Δημήτριος κλάδου ΔΕ Τεχνικού –ειδικότητας ΔΕ Υδραυλικών,
 3. κ. Μελίκογλου Νικολίτσα κλάδου και ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού,
- συνήλθαμε σε συνεδρίαση κατόπιν κοινοποίησης του με Α.Π. 4061/2025 αιτήματος της αναδόχου ένωσης Οικονομικών φορέων με την επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ DIGITAL Α.Ε. – ΑΜCO Α.Β.Ε.Ε.», ως ακολούθως:

Σύμβαση: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΥΒΟΧΑΣ, Δ.Ε. ΒΟΧΑΣ»

Θέμα: Αίτημα μετάθεσης του χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού της σύμβασης, για λόγους ανωτέρας βίας ή άλλου ιδιαίτερος σοβαρούς λόγους, σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ. 4 του Ν. 4412/2016.

Δυνάμει της από 10/05/2024 Σύμβασης αναλάβαμε την εκτέλεση της με τον άνω τίτλο σύμβασης προμήθειας, με συνολική προθεσμία εκτέλεσης 18 μήνες από την υπογραφή της Συμβάσεως, εκ των οποίων 12 μήνες για την παράδοση και 6 μήνες για τη δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος, ήτοι 10/11/2025, πλέον 24 μηνών εγγυημένης λειτουργίας του συστήματος σύμφωνα με το αρ. 6.1 της Διακήρυξης.

Ωστόσο από λόγους που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητα μας, είναι αδύνατη η παράδοση του υπόλοιπου εξοπλισμού εντός της συμβατικής προθεσμίας, δηλαδή έως και 10/05/2025 λόγω στασιμότητας χρηματορροών.

Ακολούθως λήφθηκαν υπόψη τα κάτωθι:

1. Η με Α.Π. 4002/10-05-2024 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 24SYMV014740851 2024-05-13).
2. Το άρθρο 206 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 206 Χρόνος παράδοσης υλικών

1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

- α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,
 β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
 γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.

3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 περί κυρώσεων για εκπρόθεσμή παράδοση προμήθειας.

4. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

5. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.

6. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

7. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

3. Το άρθρο 4.5 της διακήρυξης - Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της.

«Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016...»

4. Το άρθρο 6.1 της διακήρυξης -Χρόνος παράδοσης αγαθών.

«Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας /εγκατάστασης ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ήτοι δώδεκα (12) μήνες για την εκτέλεση της προμήθειας και έξι (6) για την δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος.....»

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις».

5.Την απόφαση με Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/131325/4067 και ημ/νίας 29/11/2024, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η 3^η τροποποίηση της ΚΥΑ που επικυρώνει τα ποσοστά συμμετοχής.

6. Τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα μέχρι την έκδοση της ανωτέρω ΚΥΑ.

Κατόπιν των ανωτέρω, γνωμοδοτεί θετικά ως προς την μετάθεση του χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού της σύμβασης για λόγους ανωτέρας βίας, σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, όπως αναλυτικά αναφέρεται ανωτέρω και στην με Α.Π. 4061/2025 αίτηση της αναδόχου ένωσης Οικονομικών φορέων με την επωνυμία «**ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ DIGITAL Α.Ε. – AMCO Α.Β.Ε.Ε.**», η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσα απόφασης.

Το παρόν διαβιβάζεται στο Δημοτικό Συμβούλιο και στη Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών για ενέργειες.

Ζευγολατιό, 06-05-2025

Ακολουθούν υπογραφές

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση και το Δημοτικό Συμβούλιο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος.

Β. Εγκρίνει το αίτημα με Α.Π. 4061/29-4-2025 της αναδόχου ένωσης Οικονομικών φορέων με την επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ DIGITAL Α.Ε. – AMCO Α.Β.Ε.Ε.» που αφορά μετάθεση του χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού της σύμβασης με τίτλο **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ, Δ.Ε. ΒΟΧΑΣ»**, όπως αναλυτικά αναγράφεται στη γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης- Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών στον Δήμο Βέλου – Βόχας, Δ.Ε. Βόχας», για λόγους ανωτέρας βίας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθ. 50/2025
Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΥΤΣΗΣ