

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το Πρακτικό της 7ης/ 28.05.2026 Τακτικής Συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέλου – Βόχας.**

**Αριθμός Απόφασης: 35/2026**

Θέμα 2ο: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ολοκλήρωση της σύνδεσης του έργου: ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ [Ενοποίηση – βελτίωση δικτύων Ύδρευσης Τοπικών Διαμερισμάτων Βραχατίου- Ζευγολατιού]».

Στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου επί της οδού Αποστόλου Παύλου, αρ. 41, στο Ζευγολατιό, σήμερα την **28<sup>η</sup> του μηνός Μαΐου ημέρα Πέμπτη του έτους 2026 και ώρα 20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης, το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την με αριθ. **πρωτ. 4192/22.05.2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΟΥΤΣΗ, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει στους Δημοτικούς Συμβούλους καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αθανάσιο Μανάβη, ο οποίος παραβρέθηκε.

Ακολουθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη της απαρτίας, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι πέντε (25) μελών παραβρέθηκαν παρόντα και τα είκοσι πέντε(25) μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δούτσης Χρήστος, Πρόεδρος
2. Πιτσούνης Ευάγγελος, Γραμματέας
3. Μπεκιάρης Δημήτριος
4. Αγγελόπουλος Χρήστος
5. Γιαννακόπουλος Ιωάννης
6. ΚαψιδάκηΖουμπουλιά
7. Μπαχταλιά Βασιλική
8. Μπουτσιούκος Ιωάννης
9. Παπαλέκα Ελευθερία
10. Ραπανάκη Βασιλική
11. Ραχανιώτης Νικόλαος
12. Σαββίδης Δημήτριος
13. Φαρμάκης Παναγιώτης
14. Παπακυριάκος Αννίβας
15. Δαληβίγκας Γεώργιος
16. Ράπτης Θεόδωρος
17. Σιάχος Ανδρέας
18. Τριανταφύλλου Δημήτριος
19. Τριανταφύλλου Κων/νος
20. Λιάκος Μιχαήλ
21. Καραμανέα Ελένη
22. Δημητρίου Μαρία

ΑΠΟΝΤΕΣ

(Ουδείς)

23. Καλλίρη Μαρία
24. Κεχαγιά Σοφία
25. Λυμπερόπουλος Ευάγγελος

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου.

Παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι κάτωθι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

- |                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Γιαννοπούλου Χρυσούλα  | Πρόεδρος Βέλου          |
| 2. Δαγρές Ευάγγελος       | Πρόεδρος Νεράντζας      |
| 3. Δημάκης Θεοφάνης       | Πρόεδρος Μπολατίου      |
| 4. Καλαχάνης Κωνσταντίνος | Πρόεδρος Πουλίτσας      |
| 5. Κανώλης Σπυρίδων       | Πρόεδρος Βραχατίου      |
| 6. Μπάρτζης Παναγιώτης    | Πρόεδρος Κρηνών         |
| 7. Νίτερος Παύλος         | Πρόεδρος Χαλκείου       |
| 8. Ντούβος Βασίλειος      | Πρόεδρος Σουληναρίου    |
| 9. Παπαδόπουλος Ιωάννης   | Πρόεδρος Ευαγγελίστριας |
| 10. Φαρμάκης Κων/νος      | Πρόεδρος Στιμάγκας      |

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

- |                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Δημητρίου Εμμανουήλ   | Πρόεδρος Κοκκωνίου    |
| 2. Μπιτσάκος Σωτήριος    | Πρόεδρος Βοχαϊκού     |
| 3. Παπαδημητρίου Ιωάννης | Πρόεδρος Ζευγολατιού  |
| 4. Παπαδόπουλος Φώτιος   | Πρόεδρος Ταρσινών     |
| 5. Τσουραπά Παναγιώτα    | Πρόεδρος Ελληνοχωρίου |

Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο του Δήμου Π. Κανελλοπούλου.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το **δεύτερο** θέμα ημερήσιας διάταξης «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ολοκλήρωση της σύνδεσης του έργου: ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ [Ενοποίηση-βελτίωση δικτύων Ύδρευσης Τοπικών Διαμερισμάτων Βραχατίου- Ζευγολατιού]» και στη συνέχεια έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο κα. Ραπανάκη η οποία έθεσε υπόψη των μελών:

**Α.** την από 29-04-2026 εισήγηση του Τμήματος Μελετών και Επιβλέψεων Τεχνικών έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, ως κάτωθι :

**Θέμα :** Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ολοκλήρωση της σύνδεσης του έργου: ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ [Ενοποίηση – βελτίωση δικτύων Ύδρευσης Τοπικών Διαμερισμάτων Βραχατίου- Ζευγολατιού]».

**Σχετ. :** 1. Αίτηση αναδόχου με αρ. πρωτ. 2918/14-04-2026

Σας διαβιβάζουμε τα ανωτέρω σχετικά και της εμπρόθεσμης αίτησης του αναδόχου του έργου περί παράτασης προθεσμίας κατά έξι (6) μηνών έως την 22 Οκτωβρίου 2026 του έργου: «Ολοκλήρωση της σύνδεσης του έργου: ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ [Ενοποίηση – βελτίωση δικτύων Ύδρευσης Τοπικών Διαμερισμάτων Βραχατίου- Ζευγολατιού]» που είχε ως προθεσμία περαίωσης την 22 Απριλίου 2026.

Το έργο ανατέθηκε στον «Κ. Αγγελόπουλο και ΣΙΑ ΟΕ» και υπεγράφη το υπ' αριθμ. πρωτ. 2389/22-03-2024 συμφωνητικό με χρηματοδότηση από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Το έργο αφορά εκτέλεση εργασιών ολοκλήρωσης του έργου «Ενοποίησης - βελτίωσης δικτύων ύδρευσης Τοπικών Διαμερισμάτων Βραχατίου- Ζευγολατιού» βάσει της Οριστικής Υδραυλικής μελέτης του πρώην Δήμου Βόχας με τίτλο : «ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ», οι οποίες αφορούν:

α) στην κατασκευή αγωγών μεταφοράς νερού προς στο φρεάτιο αντλίας με αγωγό (ΚΓ-1) συνολικού μήκους 997,45 μ.μ,

β) στην κατασκευή της επέκτασης του κλειστού αγωγού μεταφοράς νερού από την δεξαμενή κεφαλής προς την Δημοτική Κοινότητα Βραχατίου με αγωγούς ( ΒΡ-1) ΡΕ Φ280 /10 atm, ΡΕ Φ250/10 atm και ΡΕ Φ225/10 atm συνολικού μήκους 756,00 μ.μ, έως την γεώτρηση ΓΒΡ7.

γ) στην αντικατάσταση και συμπλήρωση τμημάτων του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης με αγωγούς ΡΕ διαφόρων διαμέτρων

δ) αποκατάσταση των οδοστρωμάτων των δρόμων στους οποίους θα κατασκευαστούν τα νέα δίκτυα και

ε) Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος παροχής, μετά της πλήρους ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο υπάρχον φρεάτιο αντλίας.

Στο πλαίσιο του έργου έχει κατασκευαστεί ο αγωγός από τη γεώτρηση του Δημοτικού Σχολείου έως τον Υδατόπυργο. Έχει δοκιμαστεί ο κεντρικός αγωγός που θα υδροδοτεί το Ζευγολατιό και το Βραχάτι από τις κεντρικές δεξαμενές του Ζευγολατιού, ενώ αποκαταστάθηκαν και τρεις προϋπάρχουσες βλάβες σε αυτόν. Επιπλέον, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σύνδεσης των αγωγών υδροδότησης του Βραχατίου με τον κεντρικό αγωγό και κατασκευάστηκε τμήμα της αντικατάστασης του αγωγού ύδρευσης στην οδό Κολοκοτρώνη, από τον Υδατόπυργο έως την ΠΕΟ Κορίνθου- Πατρών και από εκεί έως το νεκροταφείο του Βραχατίου.

Στο έγγραφό του, ο Ανάδοχος επικαλείται ως λόγους παράτασης:

Α. την ανάγκη εκτέλεσης εργασιών κατόπι εγκρίσεων ΑΓΠ

Β. Δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά τουε προηγούμενους μήνες του χειμώνα και

Γ. την αλλαγή δεδομένων της αρχικής μελέτης λόγω της λειψυδρίας των τελευταίων ετών

Η Υπηρεσία μας έχει δώσει αναλυτικά στον Ανάδοχο όλες οι απαραίτητες οδηγίες για τη συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, καθώς και την αίτηση της αναδόχου εταιρείας (παρ. 10 του άρθρου 147),

**ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ**

Τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως τις 22 Οκτωβρίου 2026, με αναθεώρηση τιμών.

Ο Προϊστάμενος  
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών  
& Πολεοδομίας

Δημήτριος Πολίτης  
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

**Β.** Τόνισε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου πως η έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον Δήμο μας, και εισηγήθηκε τη μη αποδοχή της αιτούμενης παράτασης των έξι (6) μηνών, και τη χορήγηση αποκλειστικά της «οριακής» παράτασης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, διάρκειας **τριών (3) μηνών ήτοι έως 22 Ιουλίου 2026**. Η εν λόγω παράταση είναι μικρότερη του ημίσεος (1/2) της συμβατικής προθεσμίας του έργου, η οποία ανερχόταν σε οκτώ (8) μήνες, δηλαδή τέσσερις (4) μήνες και σε κάθε περίπτωση όχι μικρότερη των τριών (3) μηνών, όπως προβλέπει η σχετική διάταξη.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, και την τοποθέτηση της Αντιδημάρχου κας Ραπανάκη, και το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη

- την με αρ. πρωτ. 2918/14-04-2026 Αίτηση του αναδόχου
- την από 29-04-2026 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας,
- την υπ' αριθ. 3/2012 επικαιροποιημένη μελέτη,
- την με Α.Π. 2389/22-03-2024 Δημόσια Σύμβαση,
- την τοποθέτηση της Αντιδημάρχου κας Ραπανάκη,

και μετά από συζήτηση όπως λεπτομερώς στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά αναγράφονται,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει την οριακή παράταση** εκτέλεσης του έργου: «Ολοκλήρωση της σύνδεσης του έργου: ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ [Ενοποίηση-βελτίωση δικτύων Ύδρευσης Τοπικών Διαμερισμάτων Βραχατίου- Ζευγολατιού], αναδόχου «Κ. Αγγελόπουλος και ΣΙΑ ΟΕ», σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, διάρκειας **τριών (3) μηνών ήτοι έως 22 Ιουλίου 2026**. Η εν λόγω παράταση είναι μικρότερη του ημίσεος (1/2) της συμβατικής προθεσμίας του έργου, η οποία ανερχόταν σε οκτώ (8) μήνες, δηλαδή τέσσερις (4) μήνες και σε κάθε περίπτωση όχι μικρότερη των τριών (3) μηνών, όπως προβλέπει η σχετική διάταξη.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθ. **35/2026**

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΥΤΣΗΣ**