

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

**Από το Πρακτικό της 8ης/ 30.06.2026 Τακτικής Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέλου – Βόχας.**

Αριθμός Απόφασης: 49/2026

Θέμα 5ο: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Κοκκωνίου».

Στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου επί της οδού Αποστόλου Παύλου, αρ. 41, στο Ζευγολατιό, σήμερα την **30^η του μηνός Ιουνίου ημέρα Τρίτη του έτους 2026 και ώρα 20:30** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση διαζώσης, το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την με αριθ. **πρωτ. 5669/26.06.2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΟΥΤΣΗ, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει στους Δημοτικούς Συμβούλους καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αθανάσιο Μανάβη, ο οποίος παραβρέθηκε.

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη της απαρτίας, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι πέντε (25) μελών παραβρέθηκαν παρόντα είκοσι (20) μέλη και ονομαστικά οι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δούτσης Χρήστος, Πρόεδρος
2. Πισσουνής Ευάγγελος, Γραμματέας
3. Μπεκιάρης Δημήτριος
4. Γιαννακόπουλος Ιωάννης
5. Καψιδάκη Ζουμπουλιά
6. Μπαχταλιά Βασιλική
7. Παπαλέκα Ελευθερία
8. Ραπανάκη Βασιλική
9. Ραχανιώτης Νικόλαος
10. Σαββίδης Δημήτριος
11. Παπακυριάκος Αννίβας
12. Δαληβίγκας Γεώργιος
13. Τριανταφύλλου Δημήτριος
14. Τριανταφύλλου Κων/νος
15. Λιάκος Μιχαήλ
16. Καραμανέα Ελένη
17. Δημητρίου Μαρία
18. Καλλίρη Μαρία
19. Κεχαγιά Σοφία
20. Λυμπερόπουλος Ευάγγελος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αγγελόπουλος Χρήστος
(προσήλθε στο 1^ο θέμα)
2. Μπουτσιούκος Ιωάννης
3. Φαρμάκης Παναγιώτης
4. Ράπτης Θεόδωρος
5. Σιάχος Ανδρέας

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου.

Παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι κάτωθι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Δαγρές Ευάγγελος | Πρόεδρος Νεράντζας |
| 2. Μπάρτζης Παναγιώτης | Πρόεδρος Κρηνών |
| 3. Νίτερος Παύλος | Πρόεδρος Χαλκείου |
| 4. Παπαδημητρίου Ιωάννης | Πρόεδρος Ζευγολατιού |

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Γιαννοπούλου Χρυσούλα | Πρόεδρος Βέλου |
| 2. Δημάκης Θεοφάνης | Πρόεδρος Μπολατίου |
| 3. Δημητρίου Εμμανουήλ | Πρόεδρος Κοκκωνίου |
| 4. Καλαχάνης Κωνσταντίνος | Πρόεδρος Πουλίστας |
| 5. Κανώλης Σπυρίδων | Πρόεδρος Βραχατίου |
| 6. Μπιτσάκος Σωτήριος | Πρόεδρος Βοχαϊκού |
| 7. Ντούβος Βασίλειος | Πρόεδρος Σουληναρίου |
| 8. Παπαδόπουλος Ιωάννης | Πρόεδρος Ευαγγελίστριας |
| 9. Παπαδόπουλος Φώτιος | Πρόεδρος Ταρσινών |
| 10. Τσουραπά Παναγιώτα | Πρόεδρος Ελληνοχωρίου |
| 11. Φαρμάκης Κων/νος | Πρόεδρος Στιμάγκας |

Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο του Δήμου Π. Κανελλοπούλου.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το **πέμπτο** θέμα της ημερήσιας διάταξης «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Κοκκωνίου» και στη συνέχεια έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο κα. Ραπανάκη η οποία έθεσε υπόψη των μελών την από 18-06-2026 εισήγηση του Τμήματος Μελετών και Επιβλέψεων Τεχνικών έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, ως κάτωθι :

Θέμα : Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Κοκκωνίου».

Σχετ. : 1. Αίτηση αναδόχου με αρ. πρωτ. 5069/16-06-2026

Σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου εταιρείας για χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Κοκκωνίου» κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως τις 17 Αυγούστου 2026. Η ισχύουσα προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν για τις 17 Ιουνίου 2026, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 25/2026 (6η Παράταση) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το έργο ανατέθηκε στην εταιρεία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» και υπογράφηκε το υπ' αριθ. πρωτ. 3242/17-04-2024 συμφωνητικό, με χρηματοδότηση από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί,
 - εκκρεμεί η ολοκλήρωση διοικητικών διαδικασιών (έγκριση Α.Π.Ε., σύνταξη και έγκριση επιμετρήσεων και λοιπών απαιτούμενων εγγράφων),
 - οι ανωτέρω εκκρεμότητες δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου,
 - η χορήγηση της αιτούμενης παράτασης εξυπηρετεί το συμφέρον του έργου και κρίνεται σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016,
- και κατόπιν της σχετικής αίτησης της αναδόχου εταιρείας,

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ

Η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως τις 17 Αυγούστου 2026, με αναθεώρηση τιμών, δεδομένου ότι οι λόγοι που επιβάλλουν την παράταση δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου αλλά σε εκκρεμείς διοικητικές διαδικασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου.

Ζευγολατιό, 18-06-2026
Ο Προϊστάμενος
Δ/σης Τεχνικών
Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Δημήτριος Πολίτης
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας και το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη

- την με αρ. πρωτ. 5069/16-06-2026 Αίτηση του αναδόχου
 - την από 18.06.2026 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας,
 - την υπ' αριθ. 8/2020 επικαιροποιημένη μελέτη,
 - την με Α.Π. 3242/17-04-2024 Δημόσια Σύμβαση,
- και μετά από συζήτηση όπως λεπτομερώς στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά αναγράφονται,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Κοκκωνίου» για δύο (2) μήνες, ήτοι έως τις **17 Αυγούστου 2026**, με αναθεώρηση τιμών, δεδομένου ότι οι λόγοι που επιβάλλουν την παράταση δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου αλλά σε εκκρεμείς διοικητικές διαδικασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθ. **49/2026**

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΥΤΣΗΣ