Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.03 12:10:48 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της αριθ. 42/26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2026 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ._

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 277/2026

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Βέλου-Βόχας που αποτελείται από τους: α)Αθανάσιο Μανάβη, Δήμαρχο Βέλου- Βόχας, ως Πρόεδρο, β)Αγγελόπουλο Χρήστο, γ)Γιαννακόπουλο Ιωάννη, δ) Μπαχταλιά Βασιλική, ε) Ραπανάκη Βασιλική , στ) Τριανταφύλλου Δημήτριο, και ζ) Τριανταφύλλου Κωνσταντίνο, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την **26η Οκτωβρίου 2026**, ημέρα **Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.** σε **ΤΑΚΤΙΚΗ** δια ζώσης, συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της με αρ. πρωτ. **9639/22.10.2026** που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, καθώς και στους Προέδρους των Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 5314/2026 και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη: α)Αθανάσιος Μανάβης Δήμαρχος- Πρόεδρος, β)Αγγελόπουλος Χρήστος, γ)Γιαννακόπουλος Ιωάννης, δ) Ραπανάκη Βασιλική και δ)Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος και απόντες τα μέλη : α) Μπαχταλιά Βασιλική και β) Τριανταφύλλου Δημήτριος .
Την κα Μπαχταλιά , που απουσίαζε αναπλήρωσε ο κος Σαββίδης Δημήτριος και έτσι υπήρχε η νόμιμη απαρτία.
Οι Πρόεδροι δεν παραστάθηκαν.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Κανελλοπούλου Παρασκευή για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 4ο: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «Αντικατάσταση εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της τοπικής Κοινότητας Βοχαϊκού».

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. εισηγούμενος το **τέταρτο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 περ. iv. Του Ν. 5314/2026, η Δημοτική Επιτροπή ¨ασκεί τις αρμοδιότητες της προϊσταμένης αρχής, κατά το στάδιο εκτέλεσης των συμβάσεων έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, όπως αυτές ορίζονται στον ν. 4412/2016, καθώς και στις συμβάσεις που υλοποιούνται με σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα του ν. 3389/2005 (Α΄ 232).

Στη συνέχεια θέτει υπόψη των μελών την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως κάτωθι :

Θέμα : *Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της τοπικής κοινότητας Βοχαϊκού»*

Σχετ. : *1. Αίτηση αναδόχου με αρ. πρωτ. 8677/25-09-2026.*

Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό που αφορά την αίτηση της αναδόχου εταιρείας του έργου σχετικά με την αιτούμενη παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης κατά ***εκατό δέκα (110) ημερολογιακές ημέρες*** *ήτοι έως τις* ***15-01-2027****, για το έργο «Αντικατάσταση εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Τοπικής Κοινότητας Βοχαϊκού»,το οποίο είχε ως προθεσμία ολοκλήρωσης την 27-09-2026 (3η παράταση-Απόφαση 24/2026 Δ.Σ.).*

Το έργο ανατέθηκε στην εταιρεία ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε., με την υπογραφή του υπ' αριθμ. πρωτ. 270/14-01-2025 συμφωνητικού και αφορά την αντικατάσταση του εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου ύδρευσης της Κοινότητας Βοχαϊκού. Οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στην αίτησή του, ο Ανάδοχος επικαλείται σωρευτικά τους ακόλουθους παράγοντες, οι οποίοι, σύμφωνα με τα αναφερόμενα, συνέβαλαν στην καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών:

- *Δυσμενείς καιρικές συνθήκες.*
- *Ανάγκη σύνταξης και έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) για πρόσθετες εργασίες που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση ο οποίος έχει ήδη αποσταλεί προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δ.Ε. της Περιφέρειας Πελοποννήσου και στην συνέχεια θα απαιτηθεί και η έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.*
- *Παρουσία και ανάγκη διαχείρισης μεγάλου αριθμού δικτύων κοινής ωφέλειας, καθώς και ιδιωτικών αρδευτικών υποδομών.*
- *Καθυστέρηση στη σύνδεση της νέας δεξαμενής με το υφιστάμενο δίκτυο, λόγω αντιδράσεων, διαφορών και αξιώσεων ιδιοκτητών ακινήτων, εντός των οποίων διέρχεται το δίκτυο.*

Η Υπηρεσία μας, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εκτιμά ότι οι προαναφερόμενοι λόγοι συνιστούν παράγοντες που επηρέασαν την εξέλιξη των εργασιών, χωρίς να προκύπτει υπαιτιότητα εκ μέρους της αναδόχου εταιρείας.

Περαιτέρω, συνεκτιμώντας την ανάγκη απρόσκοπτης συνέχισης και ολοκλήρωσης του έργου, το δημόσιο συμφέρον, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 και ιδίως της παραγράφου 10 αυτού, η Υπηρεσία μας διαβιβάζει το σχετικό αίτημα προκειμένου να προβείτε στις κατά νόμο περαιτέρω ενέργειές σας.

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου για ***εκατό δέκα (110) ημερολογιακές ημέρες*** *ακόμα ήτοι έως τις* ***15-01-2027*** *«με αναθεώρηση» τιμών διότι η καθυστέρηση της έναρξης του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.*

Ζευγολατιό, 30-09-2026
Ο Προϊστάμενος
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών &
Πολεοδομίας

Δημήτριος Πολίτης
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Δ.Ε. προτείνει την έγκριση των ανωτέρω, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 138 του Ν. 5314/2026 και καλεί την Δ.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Δ.Ε. μετά από συζήτηση και αφού άκουσε τον Πρόεδρο,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου :

« Αντικατάσταση εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της τοπικής Κοινότητας Βοχαϊκού», με ανάδοχο την εταιρεία ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε., για **εκατό δέκα (110) ημερολογιακές ημέρες**

ακόμα, ήτοι έως τις **15-01-2027**, «με αναθεώρηση» τιμών, διότι η καθυστέρηση της έναρξης του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.

Η απόφαση αυτή έλαβε **α/α : 277/2026.**

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΠ. **ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΠ.**

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ

Ακριβές απόσπασμα

Ζευγολατιό αυθημερόν._

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ