

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της αριθ. 6/13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ.-

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 32/2020.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέλου-Βόχας που αποτελείται από τους: α) Παπακυριάκο Αννίβα, Δήμαρχο Βέλου- Βόχας, ως Πρόεδρο, β) Τρωγάδη Βασίλειο, γ) Σιάχο Ανδρέα, δ) Μπεκιάρη Δημήτριο, ε) Δαληβίγκα Γεώργιο, στ)Μανάβη Αθανάσιο του Παναγιώτη, και ζ) Βουδούρη Νικόλαο, ως μέλη, συνήλθε σήμερα την **13η Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00** σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση του κ. Προέδρου της με αρ. πρωτ. **1951/09.03.2020** που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 & του Ν. 4555/2018 και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη: α]Παπακυριάκος Αννίβας- Δήμαρχος Βέλου-Βόχας - Πρόεδρος, β] Τρωγάδης Βασίλειος, γ] Σιάχος Ανδρέας, δ]Μπεκιάρης Δημήτριος, ε] Δαληβίγκας Γεώργιος και απόντες οι κ.κ. Βουδούρης Νικόλαος και Μανάβης Αθανάσιος, έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μπακώλη Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 7^ο : Περί έγκρισης 1^{ου} ΑΠΕ έργου με τίτλο : «Έργα Δημοτικής Οδοποιίας Δ.Κ. Βραχατίου».

Ο Πρόεδρος της Οικ. Ε. εισηγούμενος το **έβδομο θέμα** της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της Ο.Ε. , την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως κάτωθι :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε.)

1.ΓΕΝΙΚΑ

Ο υποβαλλόμενος 1ος Α.Π.Ε. της παραπάνω εργολαβίας συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες. Γίνεται απορρόφηση μέρους του ποσού των απροβλέπτων δαπανών εντός των θεσμοθετημένων ορίων και δεν υπάρχουν «επί έλαττον» δαπάνες.
Ο εν λόγω Α.Π.Ε. είναι ισοσκελισμένος με το ποσό της σύμβασης.

2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας φαίνονται στο συνοπτικό δελτίο, που συνοδεύει τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε.

3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών της Δ.Κ. Βραχατίου του Δήμου Βέλου-Βόχας που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29^{ης} Σεπτεμβρίου 2018. Οι εργασίες αφορούν σε οδοστρωσία και ασφατικές στρώσεις σε διάφορες οδούς της Δ.Κ. Βραχατίου.

4. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1ου Α.Π.Ε.

Ο παρών Α.Π.Ε. του έργου της επικεφαλίδας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών και την προμέτρησή τους. Οι αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών καλύπτονται και από το κονδύλι των απροβλέπτων, για τις οποίες επισημαίνονται τα εξής:

- Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης.
- Δε θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

- Δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών.
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου.
- Τηρούνται οι ποσοτικές μεταβολές που ορίζονται από τον Νόμο (20% ανά ομάδα εργασιών και 10% επί του συνόλου).

Τα επί πλέον είναι **56.725,47 €(με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%)** και καλύπτονται από τα απρόβλεπτα (απομένουν 49,64 €). Δεν γίνεται μεταφορά των «επί έλαττον» δαπανών μεταξύ των ομάδων.

5. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Έχουν μέχρι σήμερα εκτελεσθεί ανά ομάδα εργασιών της μελέτης τα κάτωθι αναγόμενα σε ποσοστά επί τοις εκατό του συνόλου των εργασιών:

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ: 33%

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ: 67%

6. ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

Η πρόβλεψη της δαπάνης αναθεώρησης παραμένει ως είχε στην αρχική μελέτη του έργου.

7. ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ

Συνοπτικά ο 1ος ΑΠΕ του έργου του θέματος, παρουσιάζει τις παρακάτω μεταβολές όπως αναλύονται στον ΠΙΝΑΚΑ Ι.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Α) ΠΟΣΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Β) ΠΟΣΑ 1ου Α.Π.Ε.	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Β-Α)
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	11.232,58	11.327,03	94,45
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	309.530,77	357.508,75	47.977,98
ΣΥΝΟΛΟ	320.763,35	368.835,78	48.072,43
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	57.737,40	66.390,44	8.653,04
ΣΥΝΟΛΟ	378.500,75	435.226,22	56.725,47
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	56.775,11	49,64	-56.725,47
ΣΥΝΟΛΟ	435.275,86	435.275,86	0,00
Φ.Π.Α. 24%	104.466,20	104.466,20	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	539.742,06	539.742,06	0,00

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΕΝΤΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Αγρ.& Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

Τ.Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Ύστερα από τα παραπάνω καλεί τη Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, είδε τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τον 1^ο τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Έργα Δημοτικής Οδοποιίας Δ.Κ. Βραχατίου» αναδόχου της εταιρείας «Σ. Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Ε.» που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016 προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων οι οποίες προέκυψαν από παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 1^{ου} Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) ανέρχεται στο ποσό των **539.742,06€** (με τον Φ.Π.Α.), και με τη χρήση των απροβλέπτων (αρθ. 156 του Ν.4412/2016) ποσού **56.725,47 €(με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%)** κλείνει στο ποσό της σύμβασης.

Δεν γίνεται μεταφορά των «επί έλαττον» δαπανών μεταξύ των ομάδων.

Η απόφαση αυτή έλαβε **α/α : 32/2020**

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.

1.- Τρωγάδης Βασίλειος

2.- Σιάχος Ανδρέας

3.- Δαληβίγκας Γεώργιος

4.- Μπεκιάρης Δημήτριος

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

**Ακριβές απόσπασμα
Ζευγολατιό.-
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ.Ε**

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ