

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της αριθ. 1/ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ.-

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/2021.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέλου-Βόχας που αποτελείται από τους: α) Παπακυριάκο Αννίβα, Δήμαρχο Βέλου- Βόχας, ως Πρόεδρο, β) Τρωγάδη Βασίλειο, γ) Σιάχο Ανδρέα, δ) Μπεκιάρη Δημήτριο, ε) Δαληβίγκα Γεώργιο, στ)Μανάβη Αθανάσιο του Παναγιώτη, και ζ) Βουδούρη Νικόλαο, ως μέλη, συνήλθε σήμερα την **15η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00** σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση του κ. Προέδρου της με αρ. πρωτ. **129/11.01.2021** που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 & του Ν. 4555/2018 και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη: α]Παπακυριάκος Αννίβας- Δήμαρχος Βέλου-Βόχας -Πρόεδρος, β] Τρωγάδης Βασίλειος, γ] Σιάχος Ανδρέας, δ] Δαληβίγκας Γεώργιος ε]Μπεκιάρης Δημήτρος, στ] Μανάβης Αθανάσιος και απών ο κ. Βουδούρης Νικόλαος, έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μπακώλη Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 3^ο : Περί έγκρισης 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο : «Έργα Δημοτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Βέλου» (αρ. μελ. 04/2019).

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το **τρίτο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών, την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως κάτωθι :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε.)

1.ΓΕΝΙΚΑ

Ο υποβαλλόμενος 1ος Α.Π.Ε. της παραπάνω εργολαβίας συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 προκειμένου να συμπεριλάβει αυξήσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες. Γίνεται απορρόφηση του ποσού των απροβλέπτων δαπανών εντός των θεσμοθετημένων ορίων και δεν υπάρχουν «επί έλαττον» δαπάνες.

Ο εν λόγω Α.Π.Ε. είναι ισοσκελισμένος με το ποσό της σύμβασης.

2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας φαίνονται στο συνοπτικό δελτίο, που συνοδεύει τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε.

3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών της Δ.Ε. Βέλου του Δήμου Βέλου-Βόχας που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29^{ης} Σεπτεμβρίου 2018. Οι εργασίες αφορούν σε οδοστρωσία και ασφαλτικές εργασίες σε διάφορες περιοχές της Δ.Ε. Βέλου.

4. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1ου Α.Π.Ε.

Ο παρών Α.Π.Ε. του έργου της επικεφαλίδας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξήσεις ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών και την προμέτρησή τους. Οι αυξήσεις αυτές καλύπτονται από το κονδύλι των απροβλέπτων, για τις οποίες επισημαίνονται τα εξής:

- Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης.
- Δε θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών.
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου.

- Τηρούνται οι ποσοτικές μεταβολές που ορίζονται από τον Νόμο (20% ανά ομάδα εργασιών και 10% επί του συνόλου).

Τα επί πλέον είναι **56.800,85 €(με ΓΕ & ΟΕ 18%)** και καλύπτονται από τα απρόβλεπτα και δεν γίνεται μεταφορά των «επί ελαττον» δαπανών μεταξύ των ομάδων.

5. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Έχουν μέχρι σήμερα εκτελεσθεί ανά ομάδα εργασιών της μελέτης τα κάτωθι αναγόμενα σε ποσοστά επί τοις εκατό του συνόλου των εργασιών:

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ: 53%

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ: 76%

6. ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

Η πρόβλεψη της δαπάνης αναθεώρησης είναι 0,00 € .

7. ΑΥΞΗΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} Α.Π.Ε.	ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Οδοστρωσία	3.466,80 €	7.981,20 €	+ 4.514,40 €
Ασφαλτικά	317.441,94 €	361.063,85 €	+ 43.621,91 €
Άθροισμα εργασιών (Σ1)	320.908,74 €	369.045,05 €	+ 48.136,31 €
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18%	57.763,57 €	66.428,11 €	+ 8.664,54 €
Άθροισμα εργασιών (Σ2)	378.672,31 €	435.473,16 €	+ 56.800,85 €
Απρόβλεπτα 15%	56.800,85 €	0,00 €	-56.800,85 €
Άθροισμα εργασιών (Σ3)	435.473,16 €	435473,16 €	0,00 €
Φ.Π.Α. 24%	104.513,55 €	104.513,55 €	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	539.986,71 €	539.986,71 €	

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
Τ.Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Ύστερα από τα παραπάνω καλεί τη Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, είδε τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΜΕ 5 ΨΗΦΟΥΣ ΥΠΕΡ- 1 ΨΗΦΟ ΚΑΤΑ (του κ. Μανάβη Αθαν.)

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Έργα Δημοτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Βέλου (αριθ. μελ. 04/2019) της αναδόχου εταιρείας «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, προκειμένου να συμπεριλάβει αυξήσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την λειτουργική ολοκλήρωση του έργου. Γίνεται απορρόφηση του ποσού των απροβλέπτων δαπανών εντός των θεσμοθετημένων ορίων και δεν υπάρχουν «επί ελαττον» δαπάνες.

Η συνολική δαπάνη του 1^{ου} ΑΠΕ & 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ ανέρχεται στο ποσό των 435.473,16 € (χωρίς ΦΠΑ) και είναι ισοσκελισμένος σε σχέση με το ποσό του συμφωνητικού.

Η συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των **539.986,71€**.

Η απόφαση αυτή έλαβε **α/α : 5/2021**

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

1.- Τρωγάδης Βασίλειος

2.- Σιάχος Ανδρέας

3.- Δαληβίγκας Γεώργιος

4.- Μπεκιάρης Δημήτριος

5.- Μανάβης Αθανάσιος

**Ακριβές απόσπασμα
Ζευγολατιό.-
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ.Ε**

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ