

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

**Από το Πρακτικό της αριθ. 49/ 28 Δεκεμβρίου 2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ
συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ.-**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 386/2021.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέλου-Βόχας που αποτελείται από τους: α) Παπακυριάκο Αννίβα, Δήμαρχο Βέλου- Βόχας, ως Πρόεδρο, β) Σδράλη Μιχαήλ, γ) Σιάχο Ανδρέα, δ) Μπεκιάρη Δημήτριο, ε) Δαληβίγκα Γεώργιο, στ) Μανάβη Αθανάσιο του Παναγιώτη, και ζ) Βουδούρη Νικόλαο, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την **28η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00** σε **ΤΑΚΤΙΚΗ** συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση του κ. Προέδρου της με αρ. πρωτ. **10420/24.12.2021** που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 & του Ν. 4555/2018 και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη: α] Παπακυριάκος Αννίβας- Δήμαρχος Βέλου-Βόχας, Πρόεδρος, β] Σδράλης Μιχαήλ, γ] Σιάχος Ανδρέας, δ] Δαληβίγκας Γεώργιος και απόντες τα μέλη : α] Μπεκιάρης Δημήτριος, β] Μανάβης Π. Αθανάσιος και γ] Βουδούρης Νικόλαος.

Τον κ. Μπεκιάρη που απουσίαζε αναπλήρωσε η κα Καλλίρη Μαρία , έτσι υπήρχε η νόμιμη απαρτία.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μπακώλη Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών.

**Θέμα 3^ο : Περί έγκρισης 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τελικού-Τακτοποιητικού) του έργου
«Έργα αποκατάστασης υδραυλικών υποδομών Δήμου Βέλου-Βόχας»**

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το **τρίτο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών της Ο.Ε. την εισήγηση του Τμήματος Μελετών και Επιβλέψεων Τεχνικών έργων, η οποία έχει ως κάτωθι :

ΘΕΜΑ: Έγκριση **1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τελικού-Τακτοποιητικού)** του έργου «Έργα αποκατάστασης υδραυλικών υποδομών Δήμου Βέλου-Βόχας»
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Π.Σ. ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: 539.324,52 με ΦΠΑ 24%.

ΣΧΕΤ: 1. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του εν λόγω έργου από το Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με αρ. πωτ, 368718/21-12-2021 (αρ. πρωτ. 10335/22-12-2021 Δήμου Βέλου-Βόχας).

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Μελέτη:

Υπηρεσία εκπόνησης : Τμήμα μελετών και επιβλέψεων Τεχνικών έργων

Αριθμός Μελέτης: 08/2019

Εγκριτική απόφαση: 68/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου,

Προϋπολογισμός : 599.249,47 €

2. Δημοπράτηση – ανάδοχος:

Σύστημα δημοπράτησης : Ανάθεση λόγω κατεπίγοντος, μέσω διαδικασίας διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παραγγ.

Ζγ. του Ν. 4412/2016

Ημερομηνία πρόσκλησης: 24-04-2019

Εγκριτική απόφαση: 68/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Ανάδοχος Έργου : Π.Σ. ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

Ποσόν Προσφοράς : 539.324,52 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Τεκμαρτή έκπτωση : 10 %

3. Σύμβαση – Συμβατικά στοιχεία :

Προ-συμβατικός Έλεγχος : Πράξη 11/2019 Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Κορινθίας

Συμφωνητικό : 5917/01-07-2019

Ποσόν Σύμβασης : 434.939,13 € χωρίς ΦΠΑ% (539.324,52 με ΦΠΑ 24%)
 Εγκατάσταση την: 01-07-2019
 Προθεσμία περαιώσεως : πέντε (05) μήνες (έως 01-12-2019)

4. Παρατάσεις:

Παράταση 1^η έως την 01-03-2020 (Αποφ. Δ.Σ. 188/2019)
 Παράταση 2^η έως την 01-06-2020 (Αποφ. Οικονομικής Επιτροπής 24/2020)
 Παράταση 3^η έως την 01-09-2020 (Αποφ. Οικονομικής Επιτροπής 107/2020)
 Παράταση 4^η έως την 01-12-2020 (Αποφ. Οικονομικής Επιτροπής 210/2020)
 Παράταση 5^η έως την 31-03-2021 (Αποφ. Οικονομικής Επιτροπής 343/2020)
 Παράταση 6^η έως την 31-05-2021 (Αποφ. Οικονομικής Επιτροπής 87/2021)
 Παράταση 7^η έως την 31-08-2021 (Αποφ. Οικονομικής Επιτροπής 169/2021)

5. Χρηματοδότηση

Πηγή : Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – ΣΑΕ571
 Ποσόν : 600.000,00€

Β. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το έργο έχει ολοκληρωθεί.

Γ. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η παρούσα εργολαβική σύμβαση που καταρτίστηκε, ανάμεσα στο ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ και τον οικονομικό φορέα «Π.Σ. ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», με ανάθεση λόγω κατεπίγοντος, μέσω διαδικασίας διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παραγρ. 2γ. του Ν. 4412/2016 και προσυμβατικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο με την πράξη 11/2019 Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Κορινθίας και με ποσό σύμβασης 539.324,52 με ΦΠΑ 24%. Το έργο έχει περαιωθεί στις 31-08-2021 (βεβαίωση περαίωσης 8220/13-10-2021) και έγιναν εργασίες που προβλέπονταν να πραγματοποιηθούν σε σημεία που υπέστησαν ζημιές από την απορροή των ομβρίων του έντονου πλημμυρικού φαινομένου της 29ης Σεπτεμβρίου 2019 και έχουν ως σκοπό την τοπική διευθέτηση ομβρίων,

Δ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ 1ου Α.Π.Ε

Με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. Τελικό και Τακτοποιητικό, προτείνεται τροποποίηση των ποσοτήτων σε σχέση με τις ποσότητες της αρχικής σύμβασης κατόπιν της ολοκλήρωσης του έργου και των τελικών επιμετρήσεων.

Η δαπάνη των εργασιών θα καλυφθεί από το κονδύλι των ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ και προκαλείται μείωση της σύμβασης κατά 15.175,88 με ποσοστό μείωσης 2,81%.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ οι ΔΑΠΑΝΕΣ του 1ου Α.Π.Ε. είναι όπως φαίνονται στο συνημμένο πίνακα και συνοπτικά παρακάτω αναφέρονται:

Σύνολο υπερβάσεων	Εγκεκριμένη δαπάνη (Αρχική Σύμβαση)	Προτεινόμενος ΑΠΕ (1ος ΑΠΕ)	Διαφορές [Προτεινόμενη δαπάνη] - [Εγκεκριμένη δαπάνη]
Σύνολο εργασιών	378.207,94	422.700,52	
Απρόβλεπτα	56.731,19		
Άθροισμα	434.939,13	422.700,52	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 12.238,61 ή ποσοστό 2,81%
ΦΠΑ	104.385,39	101.448,12	
Σύνολο με ΦΠΑ	539.324,52	524.148,64	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 15.175,88 ή ποσοστό 2,81%

Έχοντας υπ' όψη:

1. Όλα τα ανωτέρω και την
2. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τελικού-Τακτοποιητικού) του εν λόγω έργου από το Ε.Υ.Δ.Ε.-Κ.Σ.Σ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με αρ. πωτ, 368718/21-12-2021 (αρ. πρωτ. 10335/22-12-2021 Δήμου Βέλου-Βόχας)

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση του Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τελικού-Τακτοποιητικού) του έργου «Έργα αποκατάστασης υδραυλικών υποδομών Δήμου Βέλου-Βόχας» στο ποσό των 524.148,64€ που συμπεριλαμβάνει τον ΦΠΑ 24% και με μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 15.175,88€ ή ποσοστό 2,81%.

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
 Τ.Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
 Δ.. ΠΟΛΙΤΗΣ
 Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και όπως ειδικότερα στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά αναγράφονται.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, (Τελικού-Τακτοποιητικού) του έργου «Έργα αποκατάστασης υδραυλικών υποδομών Δήμου Βέλου-Βόχας», που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων σε σχέση με τις ποσότητες της αρχικής σύμβασης κατόπιν της ολοκλήρωσης του έργου και των τελικών επιμετρήσεων, με την χρήση των απροβλέπτων και προκαλείται μείωση της σύμβασης κατά 15.175,88 με ποσοστό μείωσης 2,81%.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 1^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται σε 524.148,64€ που συμπεριλαμβάνει τον ΦΠΑ 24% και με μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 15.175,88€ ή ποσοστό 2,81%.

Η απόφαση αυτή έλαβε **α/α : 386/2021**

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.

ANNIBAS ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.

1.- Σδράλης Μιχαήλ

2.- Σιάχος Ανδρέας

3.- Καλλίρη Μαρία

4.- Δαληβίγκας Γεώργιος

**Ακριβές απόσπασμα
Ζευγολατιό.-
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ.Ε**

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ANNIBAS