

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

**Από το Πρακτικό της αριθ. 36/28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΤΑΚΤΙΚΗΣ
συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ.-**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 272/2022.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέλου-Βόχας που αποτελείται από τους: α) Παπακυριάκο Αννίβα, Δήμαρχο Βέλου- Βόχας, ως Πρόεδρο, β) Σδράλη Μιχαήλ, γ) Σιάχο Ανδρέα, δ) Καλλίρη Μαρία, ε) Μπεκιάρη Δημήτριο, στ) Μανάβη Αθανάσιο του Παναγιώτη, και ζ) Βουδούρη Νικόλαο, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την **28^η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00** σε **ΤΑΚΤΙΚΗ** συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση του κ. Προέδρου της με αρ. πρωτ. **7386/23.09.2022** που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του 3852/2010 και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη: α], Σδράλης Μιχαήλ Αντιπρόεδρος, β] Σιάχος Ανδρέας, γ] Καλλίρη Μαρία και απόντες οι : α] Παπακυριάκος Αννίβας Πρόεδρος, β]Μπεκιάρης Δημήτριος, γ]Μανάβης Π. Αθανάσιος και δ] Βουδούρης Νικόλαος.

Τον κ. Μπεκιάρη που απουσίαζε αναπλήρωσε ο κ. Ρόζος Νικόλαος, έτσι υπήρχε η νόμιμη απαρτία.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μπακώλη Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 4^ο : Περί έγκρισης 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικός) του έργου : «Έργα Δημοτικής Οδοποιίας έτους 2020» (αρ. μελ. 12/2020).

Ο Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το **τέταρτο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών, την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως κάτωθι :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(συνοδεύει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών - Τακτοποιητικός)

1. ΓΕΝΙΚΑ

Ο υποβαλλόμενος 1ος Α.Π.Ε. της παραπάνω εργολαβίας συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προκειμένου να συμπεριλάβει αυξήσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες.

Γίνεται απορρόφηση μέρους του ποσού των απροβλέπτων δαπανών εντός των θεσμοθετημένων ορίων και δεν υπάρχουν «επί έλαττον» δαπάνες.

Ο εν λόγω Α.Π.Ε. είναι ισοσκελισμένος με το ποσό της σύμβασης.

2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

2.1 Μελέτη

1. Υπηρεσία εκπόνησης : Τμήμα Μελετών και Επιβλέψεων Τεχνικών Έργων
2. Ημερομηνία: 20/10/2020
Προϋπολογισμός : 145.139,06 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
Χρηματοδότηση : ΣΑΤΑ 2020 και Ι.Π.
3. Απόφαση έγκρισης μελέτης: 226/2020 (ΑΔΑ: ΩΣΟ5Ω9Π-ΟΘΟ)

2.1 Ανάθεση έργου

1. Ημερομηνία δημοπρασίας : 04/12/2020
2. Σύστημα Δημοπρατήσεως : Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

3. Έγκριση αποτελέσματος : απόφαση 349/2020 Οικονομικής Επιτροπής
4. Επιτευχθείσα έκπτωση : 55,06%
5. Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού : 3911/31-05-2021
6. Ποσό συμφωνητικού (με ΦΠΑ) : 65.221,81 €
7. Ανάδοχος : Π.Σ. ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
8. Επιβλέπων Μηχανικός: Πέτρος Πεντέρης

2.2 Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικείμενου

Με την παρούσα εργολαβία προβλέπονται εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτοστρώσεων σε οδούς των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Βέλου – Βόχας καθώς και εργασίες για την διαμόρφωση του κόμβου (οριζόντια και κατακόρυφη ρυθμιστική σήμανση) στην συμβολή των οδών Αχέπανς – Καποδιστρίου – 25^{ης} Μαρτίου της Δ.Ε. Βέλου.

Προβλέπονται να εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες :

- Χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές)
- Εργασίες οδοστρωσίας (κατασκευή υπόβασης, βάσης ανάλογα με την περίπτωση) από θραυστό υλικό λατομείου
- Απόξεση - φρεζάρισμα του υφιστάμενου ασφαλτικού τάπητα σε οποιοδήποτε κατάλληλο βάθος μέχρι 4 εκ., ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί κατά την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας αυτής, έτσι ώστε η τελική επιφάνεια του οδοστρώματος, που θα προκύψει μετά την απόξεση του υφιστάμενου τάπητα και την κατασκευή της νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και τους κανόνες ορθής, ασφαλούς και έντεχνης εκτέλεσης του τεχνικού αντικείμενου του έργου.
- Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ME-5, όπου απαιτείται, ή ασφαλτική προεπάλειψη ανασφάλτωσης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα όπως προδιαγράφεται στην αντίστοιχη Ε.ΤΕ.Π, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης.
- Κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης.
- Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5 cm με χρήση κοινής ασφάλτου.
- Διαμόρφωση σταμπωτού δαπέδου
- Οριζόντια και κατακόρυφη ρυθμιστική σήμανση κόμβου στη διασταύρωση των οδών Αχέπανς – Καποδιστρίου – 25^{ης} Μαρτίου της Δ.Ε. Βέλου , με γνώμονα την εξυπηρέτηση όλων των κινήσεων στον κόμβο αλλά και την διασφάλιση της ικανοποίησης του υφιστάμενου αλλά και μακροπρόθεσμου όγκου κυκλοφορίας.
Προς τούτο διατηρείται η διατομή της κύριας κίνησης Αχέπανς – Καποδιστρίου και δημιουργείται ημικύκλιο στον κόμβο με την 25^{ης} Μαρτίου και Αχέπανς.

2.3 Εγκρίσεις Α.Π.Ε.

Ο 1^{ος} ΑΠΕ – Τακτοποιητικός ποσού 65.221,81 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) τελεί υπό Έγκριση.

2.4 Πρόοδος εργασιών

Το έργο έχει ολοκληρωθεί και έχει εκδοθεί η 5335/19-07-2022 Βεβαίωση Περαιώσης.

3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων
2. Τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 75 του Ν. 4782/2021
3. Το φάκελο της εργολαβίας του έργου «Έργα Δημοτικής Οδοποιίας έτους 2020» (αρ. μελ. 12/2020)
4. Την συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών που ήταν μέχρι τις 31-01-2022
5. Την υπ' αριθμ. 14/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε παράταση περαίωσης εργασιών μέχρι 30-4-2022 (ΑΔΑ: 6Ε0ΘΩ9Π-5ΙΝ)
6. Την υπ' αριθμ. 125/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε παράταση περαίωσης εργασιών μέχρι 30-06-2022.

7. Τον 1^ο ΑΠΕ – Τακτοποιητικό – που συντάχθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 132 & 156 του Ν. 4412/2016 προκειμένου να συμπεριλάβει :

τις δαπάνες από αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από ακριβέστερες προμετρήσεις και επιμετρήσεις με την πρόοδο του έργου και οφείλονται σε κατασκευαστικές απαιτήσεις του έργου που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών.

Οι περιλαμβανόμενες στον 1^ο ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) αυξομειώσεις των συμβατικών ποσοτήτων εργασιών αφορούν στην υλοποίηση του τεχνικού αντικείμενου της Σύμβασης, δεν προκύπτουν από τροποποίηση του «βασικού σχεδίου» του έργου (δηλ. της όλης κατασκευής καθώς και των βασικών διακριτών στοιχείων της) και είναι απαραίτητες για την έντεχνη κατασκευή, την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν από τις περιλαμβανόμενες στον 1^ο ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) αυξήσεις συμβατικών ποσοτήτων εργασιών γίνεται με τη διάθεση των απροβλέπτων δαπανών της Σύμβασης, αφορούν στην άρτια υλοποίηση του φυσικού αντικείμενου αυτής και δεν γίνεται ανάλωση των «επί έλαττον» δαπανών.

Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» (υπό την έννοια των Κοινοτικών Οδηγιών 2004/17) της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. Επιπλέον, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και δεν χρησιμοποιούνται οι «επί έλαττον» δαπάνες για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.

Οι επιμέρους «επί έλαττον» δαπάνες δεν υπερβαίνουν το ποσοστό 20% της συμβατικής δαπάνης της αντίστοιχης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτα.

Δεν παρατηρείται καμία αύξηση στον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και είναι ισοσκελισμένος με το ποσό της σύμβασης.

Συνοπτικά ο 1ος ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) του έργου του θέματος, παρουσιάζει τις παρακάτω μεταβολές όπως αναλύονται στον ΠΙΝΑΚΑ Ι.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Α) ΠΟΣΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Β) ΠΟΣΑ 1ου Α.Π.Ε.	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Β-Α)
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	1.131,90	1.353,92	222,02
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΦΡΕΑΤΙΑ	1.241,86	1.488,92	247,06
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	4.647,51	5.534,13	886,62
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	30.770,55	32.203,58	1.433,03
ΣΗΜΑΝΣΗ	968,85	993,06	24,21
ΣΥΝΟΛΟ	38.760,67	41.573,61	2.812,94
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	6.976,92	7.483,25	506,33
ΣΥΝΟΛΟ	45.737,59	49.056,86	3.319,27
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	6.860,64	3.541,37	-3.319,27
ΣΥΝΟΛΟ	52.598,23	52.598,23	0,00
Φ.Π.Α. 24%	12.623,58	12.623,58	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	65.221,81	65.221,81	0,00

Προτείνεται η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της εργολαβίας συνολικής δαπάνης 65.221,81 € με Φ.Π.Α. 24%.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τ.Υ. & Πολεοδομίας

Δημήτριος Πολίτης
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Ύστερα από τα παραπάνω καλεί τη Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, είδε τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικό) του έργου «Έργα Δημοτικής Οδοποιίας έτους 2020», (αρ. μελ. 12/2020) του αναδόχου Π.Σ. ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., που συντάχθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 132 & 156 του Ν. 4412/2016, προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν από ακριβέστερες προμετρήσεις και επιμετρήσεις με την πρόοδο του έργου και οφείλονται σε κατασκευαστικές απαιτήσεις του έργου που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών, οι οποίες δεν μεταβάλλουν την φύση της Σύμβασης και το φυσικό αντικείμενο του έργου .

Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν γίνεται με τη διάθεση των απροβλέπτων του έργου και δεν γίνεται ανάλωση των «επί έλαττον» δαπανών.

Δεν παρατηρείται καμία αύξηση στον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και είναι ισοσκελισμένος με το ποσό της σύμβασης

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 1^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 65.221,81€ με ΦΠΑ 24%.

Η απόφαση αυτή έλαβε **α/α : 272/2022**

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.

ΣΔΡΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

**Ακριβές απόσπασμα
Ζευγολατιό.-
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΣΔΡΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ