

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

**Από το Πρακτικό της αριθ. 43/25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΤΑΚΤΙΚΗΣ
συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ.-**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 344/2022.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέλου-Βόχας που αποτελείται από τους: α) Παπακυριάκο Αννίβα, Δήμαρχο Βέλου- Βόχας, ως Πρόεδρο, β) Σδράλη Μιχαήλ, γ) Σιάχο Ανδρέα, δ) Καλλίρη Μαρία, ε) Μπεκιάρη Δημήτριο, στ) Μανάβη Αθανάσιο του Παναγιώτη, και ζ) Βουδούρη Νικόλαο, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την **25^η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00** σε **ΤΑΚΤΙΚΗ** συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση του κ. Προέδρου της με αρ. πρωτ. **9276/21.11.2022** που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 & του Ν. 4555/2018 και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη: α] Παπακυριάκος Αννίβας- Δήμαρχος Βέλου-Βόχας, Πρόεδρος, β] Σδράλης Μιχαήλ, γ] Καλλίρη Μαρία, και απόντες οι : α] Μπεκιάρης Δημήτριος, και β] Μανάβης Π. Αθανάσιος , γ] Βουδούρης Νικόλαος.

Τον κ. Μπεκιάρη που απουσίαζε αναπλήρωσε ο κ. Ρόζος, έτσι υπήρχε η νόμιμη απαρτία.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μπακώλη Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 7^ο : Περί έγκρισης του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : «Έργα δικτύων άρδευσης και ομβρίων 2020» .

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το **έβδομο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών, την εισηγητική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως κάτωθι :

ΘΕΜΑ: Εισηγήση για έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ 2020»

ΑΝΑΔΟΧΟΥ : ΕΝΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 24.799,47 € από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2020

Διευθύνουσα Υπηρεσία : Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου Βέλου-Βόχας

I.ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

A: ΜΕΛΕΤΗ

1. Υπηρεσία εκπόνησης : Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου Βέλου-Βόχας
2. Ημερομηνία: 8-10-2020
3. Προϋπολογισμός : 24.799,47 € από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2020
4. Απόφαση έγκρισης μελέτης: 344/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέλου-Βόχας

B. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

1. Απευθείας Ανάθεση με την Α.Ο.Ε. 11/2021
2. Έκπτωση : 2,00 %,
3. Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού : 15-02-2021
4. Ποσό συμφωνητικού (με ΦΠΑ) : 24.303,48 €

5. Ανάδοχος : ΕΝΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.
6. Επιβλέπουσα : Γεωργία Σαντάρμη

Γ. ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ Α.Π.Ε.

1^{ος} ποσού 24.303,48 € Υπό έγκριση

Δ. ΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

Αρχική προθεσμία περαίωσης έργου: 15-08-2021

1η ΠΑΡΑΤΑΣΗ: έως 15-11-2021, Α.Ο.Ε. 198/2021

2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ: έως 15-02-2022, Α.Ο.Ε. 316/2021

3η ΠΑΡΑΤΑΣΗ: έως 15-05-2022, Α.Ο.Ε. 21/2022

4η ΠΑΡΑΤΑΣΗ: έως 15-08-2022, Α.Ο.Ε. 110/2022

5η ΠΑΡΑΤΑΣΗ: (Επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος, άρθρο 153 του Ν. 4938/2022): έως 15-11-2022, Α.Ο.Ε. 235/2022.

Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Με την παρούσα εργολαβία προβλέπονται εργασίες κατασκευής νέων δικτύων άρδευσης και ομβρίων καθώς και εργασίες επισκευής και συντήρησης υφιστάμενων δικτύων σε κοινότητες του Δήμου μας.

ΣΤ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Έχουν γίνει εργασίες κατασκευής τσιμεντένιων αυλάκων και ανακατασκευής υφιστάμενων, εργασίες επισκευής υφιστάμενων αυλάκων, καθαρισμοί αγωγών, εργασίες κατασκευής νέων φρεατίων υδροσυλλογής και τοποθέτησης σωλήνων PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41.

ΙΙ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΣ

Έχοντας υπ' όψη:

- 1.** Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων
- 2.** Τις διατάξεις των άρθρων 156 του Ν. 4412/2016
- 3.** Το φάκελο της εργολαβίας του έργου «Έργα δικτύων άρδευσης και ομβρίων 2020» (αρ. μελ. 11/2020)
- 4.** Την από 24-10-2022 **Αιτιολογική έκθεση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα**, που συντάχθηκε προκειμένου:

α) να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών οι οποίες πρόέκυψαν από παραλείψεις ή σφάλματα προμέτρησης της μελέτης.

β) να συμπεριλάβει την σύνταξη νέων τιμών μονάδων (3 νέες τιμές) για εργασίες που δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη αλλά απαιτούνται για την έντεχνη κατασκευή και λειτουργία του έργου και δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά ή οικονομικά από την σύμβαση. Οι νέες τιμές αφορούν σε:

- εργασίες κατασκευής σταμπωτού δαπέδου για την διαμόρφωση της πλάκας του τσιμενταύλακα που ανακατασκευάστηκε έμπροσθεν της κεντρικής πλατείας της κοινότητας Κοκκωνίου,
- εργασίες τοποθέτησης αγωγών αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, ονομαστικής διαμέτρου DN 200 σε συνέχεια τσιμεντένιου αύλακα που κατασκευάστηκε στην κοινότητα Βέλου,
- εργασίες επίστρωσης με χονδρόπλακες ακανόνιστες επί της πλάκας του τσιμενταύλακα που ανακατασκευάστηκε έμπροσθεν όμορης ιδιοκτησίας με την προαναφερόμενη πλατεία Κοκκωνίου, που δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη και κρίνονται απόλυτα αναγκαίες για την λειτουργία, την ασφάλεια του έργου αλλά και την ομοιομορφία των υλικών με την πλατεία του Κοκκωνίου και το πεζοδρόμιο Νότια της

πλατείας (η δε πλατεία είναι επιστρωμένη με σταμπωτό δάπεδο και το πεζοδρόμιο με ακανόνιστες χονδρόπλακες) και καλύπτονται από τα απρόβλεπτα και από επί έλαττον δαπάνες μέσα στα θεσμοθετημένα όρια.

- 5.** Την από 24-10-2022 **Αιτιολογική έκθεση του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.** σύμφωνα με την οποία, το παρόν 1^ο πρωτόκολλο συντάχθηκε για να τιμολογηθούν νέες εργασίες οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες για τη σωστή εκτέλεση του έργου και δεν περιλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου.

Για την τιμολόγηση των εργασιών λαμβάνονται υπόψη τα επίσημα αναλυτικά τιμολόγια,
Οι εργασίες είναι οι εξής:

NT1: ΝΑΟΙΚ 78.95, Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων, από σκυρόδεμα πάχους 10 cm ποιότητας C16/20, με δομικό πλέγμα T131 ποιότητας B500 και ίνες πολυπροπυλενίου, έγχρωμο, με επίπαση σκληρυντικού χρώματος και χρώματος αρμών, σταμπαρισμένα με ειδικά καλούπια.

NT2: ΝΑΥΔΡ 12.10.04, Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC - U συμπαγούς τοιχώματος, ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm.

NT3: ΝΑΟΙΚ 73.11, Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες μέσου πάχους 5 cm, επί υποστρώματος από ασβεστοσιμεντοκονίαμα.

- 6.** Τα Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας

- 7.** Την συνολική δαπάνη των εργασιών του 1^{ου} Α.Π.Ε. (χωρίς το Φ.Π.Α.) η οποία ανέρχεται στο ποσό των 19.599,58 €, ενώ η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 24.303,48 € και δεν διαφοροποιείται από το εγκεκριμένο ποσό του συμφωνητικού.

- 8.** Την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ 2020» από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου με το αριθμ. 16/26-10-2022 Πρακτικό – Θέμα 5^ο (εκτός ημερησίας διάταξης) :

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ 2020» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 24.303,48 € ΑΝΑΔΟΧΟΥ: ΕΝΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. όπως ανωτέρω:

Ο Προϊστάμενος
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Δημήτριος Πολίτης
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Ύστερα από τα παραπάνω καλεί τη Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, είδε τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Έργα δικτύων άρδευσης και ομβρίων», (αρ. μελ. 11/2020) της αναδόχου εταιρείας ΕΝΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε., που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, προκειμένου : α) να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών οι οποίες πρόεκυψαν από παραλείψεις ή σφάλματα προμέτρησης της μελέτης, β) να συμπεριλάβει την σύνταξη νέων τιμών μονάδων (3 νέες τιμές) για εργασίες που δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη αλλά απαιτούνται για την έντευχη κατασκευή και λειτουργία του έργου και δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά ή οικονομικά από την σύμβαση και καλύπτονται από τα απρόβλεπτα και από επί έλαττον δαπάνες μέσα στα θεσμοθετημένα όρια.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 1^{ου} Α.Π.Ε. (χωρίς το Φ.Π.Α.) η οποία ανέρχεται στο ποσό των 19.599,58 €, ενώ η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 24.303,48 € και δεν διαφοροποιείται από το εγκεκριμένο ποσό του συμφωνητικού.

Η απόφαση αυτή έλαβε **α/α : 344/2022**

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

Ακριβές απόσπασμα

Ζευγολατιό.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ.Ε

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ