

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 10^{ης}/ 21.06.2023 Τακτικής Συνεδρίασης
 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέλου – Βόχας.

Αριθμός Απόφασης: 72/2023

Θέμα 9^ο: Περί έγκρισης 1^{ου} ΑΠΕ του έργου : «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Βέλου Βόχας» (αρ. μελ. 01/2019).

Σήμερα την **21η του μηνός Ιουνίου**, ημέρα **Τετάρτη του έτους 2023 και ώρα 20.00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, στην αίθουσα ΚΑΠΗ στην Κοινότητα Ζευγολατιού ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **4747/16.06.2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Τριανταφύλλου Κωνσταντίνου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4555/2018 στους Δημοτικούς Συμβούλους καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αννίβα Παπακυριάκο, ο οποίος και παραβρέθηκε.

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη της απαρτίας, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (**27**) μελών παραβρέθηκαν παρόντα δεκατέσσερα (**14**) μέλη και ονομαστικά οι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Τριανταφύλλου Κων/νος –Πρόεδρος
2. Δαληβίγκας Γεώργιος
3. Καλλίρη Μαρία
4. Καραχοντζίτης Κωνσταντίνος
(αποχώρησε στην συζήτηση του 2^{ου} ΘΗΔ)
5. Μαστοράκος Άγγελος
6. Ράπτης Θεόδωρος
7. Ρόζος Νικόλαος
8. Σδράλης Μιχαήλ
9. Σιάχος Ανδρέας
10. Τριανταφύλλου Δημήτριος
11. Βουδούρης Τσίτουρας Νικόλαος
12. Καραφωτιάς Γεώργιος
(αποχώρησε κατά την συζήτηση του 1^{ου} ΘΗΔ)
13. Μπαχταλιά Βασιλική
14. Λιάκος Μιχαήλ
(αποχώρησε κατά την συζήτηση του 1^{ου} ΘΗΔ)

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μαγγίνας Ιωάννης
(προσήλθε κατά την συζήτηση του 1^{ου} ΘΗΔ)
2. Μπεκιάρης Δημήτριος
(προσήλθε κατά την συζήτηση του 5^{ου} ΘΗΔ)
3. Μανάβης Π. Αθανάσιος
4. Κατσιφώλης Παναγιώτης
5. Λυμπερόπουλος Ευάγγελος
6. Μανάβης Δ. Αθανάσιος
7. Πανταζής Παναγιώτης
8. Ραχανιώτης Νικόλαος
9. Περρής Νικόλαος
10. Σαλκιτζόγλου Βασιλική
11. Δημητρίου Μαρία
12. Καμπίτης Γεώργιος
13. Τρωγάδης Βασίλειος

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:

1. Δαγρές Ευάγγελος Πρόεδρος Νεράντζας

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :

1. Καλαντζής Δημήτριος Πρόεδρος Στιμάγκας
2. Μπουγάς Κων/νος Πρόεδρος Ελληνοχωρίου

3 Καλογερόπουλος Ανδρέας	Πρόεδρος Βέλου	4. Βασιλείου Γεώργιος	Πρόεδρος Βραχατίου
5. Κεχαγιάς Περίανδρος	Πρόεδρος Βοχαικού	6. Πούλλος Γεώργιος	Πρόεδρος Πουλίτσας
7. Δημητρίου Βασίλειος	Πρόεδρος Ταρσινών	8. Ντούβος Βασίλειος	Πρόεδρος Σουληναρίου
9. Μπάρτζης Παναγιώτης	Πρόεδρος Κρηνών	10. Μπακιρτζής Εμμανουήλ	Πρόεδρος Χαλκείου
11. Χασαπάκης Αργύριος	Πρόεδρος Μπολατίου	12. Καραχοντζίτης Αντώνιος	Πρόεδρος Κοκκωνίου
13. Αναγνωστόπουλος Αναστάσιος	Πρόεδρος Ευαγγελίστριας	14. Παπαδημητρίου Ιωάννης	Πρόεδρος Ζευγολατιού (προσήλθε στο 5 ^ο ΘΗΔ)

Η τήρηση των πρακτικών έγινε από τον υπάλληλο Θεοδώρου Ανδρέα.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Περί έγκρισης 1^{ου} ΑΠΕ του έργου : «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Βέλου Βόχας» (αρ. μελ. 01/2019), και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών κ. Σιάχο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών την εισηγητική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως κάτωθι :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε.)

1.ΓΕΝΙΚΑ

Ο υποβαλλόμενος 1ος Α.Π.Ε. της παραπάνω εργολαβίας συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 , όπως ισχύει σήμερα, προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες.

Γίνεται απορρόφηση μέρους του ποσού των προβλέπτων δαπανών και ανάλωση «επί έλαττον» δαπανών εντός των θεσμοθετημένων ορίων

Ο εν λόγω Α.Π.Ε. είναι ισοσκελισμένος με το ποσό της σύμβασης.

2.ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας φαίνονται στο συνοπτικό δελτίο, που συνοδεύει τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε.

3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Αντικείμενο του έργου είναι εργασίες χωματουργικών, ανακατασκευής υφιστάμενων τάφρων, οδοστρωσίας, ασφαλτοστρώσεων και κατασκευή μικρών τεχνικών έργων για την απορροή ομβρίων υδάτων σε αγροτικές οδούς των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Βέλου-Βόχας (Βοχαικό, περιοχή Κοκκινιές, Μπολάτι, Καλέντζι, Χαλκί, Στιμάγκα, Κρήνες).

4. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1ου Α.Π.Ε.

Ο παρών Α.Π.Ε. του έργου της επικεφαλίδας συντάχθηκε κατ' εφαρμογή των άρθρων 132 και 156 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν σήμερα, για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών και την ακριβέστερη προμέτρηση - επιμέτρηση τους.

Ειδικότερα για την απορροή των ομβρίων υδάτων – λόγω των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί στο ανάγλυφο (έντονη διάβρωση του φυσικού εδάφους από τις έντονες βροχοπτώσεις) αντί της τοποθέτησης προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων θα κατασκευαστεί τριγωνική τάφος σε μεγαλύτερο μήκος οδού.

Επισημαίνεται ότι:

- Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης.
- Δε θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών.
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου.
- Τηρούνται οι ποσοτικές μεταβολές που ορίζονται από τον Νόμο (20% ανά ομάδα εργασιών και 10% επί του συνόλου).

Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν από τις περιλαμβανόμενες στον 1^ο ΑΠΕ αυξήσεις συμβατικών ποσοτήτων εργασιών γίνεται:

α) με τη διάθεση μέρους του ποσού των απροβλέπτων δαπανών της Σύμβασης αφού αφορούν

στην άρτια υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου αυτής .

β) με τη ανάλωση της δαπάνης που εξοικονομείται από περιλαμβανόμενες στον 1ο ΑΠΕ

μειώσεις συμβατικών ποσοτήτων εργασιών («επί έλαττον» δαπάνη) δεδομένου ότι συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις του άρθρου 57 του Ν 3669/2008:

β1. Η δυνατότητα ανάλωσης των «επί έλαττον» δαπανών αναφέρεται στη διακήρυξη και τη σύμβαση

β2. Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» (υπό την έννοια των Κοινοτικών Οδηγιών 2004/17) της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. Επιπλέον, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και δεν χρησιμοποιούνται οι «επί έλαττον» δαπάνες για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.

β3. Οι επιμέρους «επί έλαττον» δαπάνες δεν υπερβαίνουν το ποσοστό 20% της συμβατικής δαπάνης της αντίστοιχης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτα.

Τα επί πλέον είναι **18.103,24 € (με ΓΕ & ΟΕ 18%)** τα οποία καλύπτονται από τα απρόβλεπτα και γίνεται μεταφορά «επί έλαττον» δαπανών μεταξύ των ομάδων.

5. ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το έργο είναι σε εξέλιξη.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1ου Α.Π.Ε.

Α' ΕΛΕΓΧΟΣ

ΕΛΑΤΤΟΝ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ ≤ 20%

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΣΥΜΒΑΣΗ (€)	1^{ος} Α.Π.Ε. (€)	ΔΙΑΦΟΡΕΣ 1^{ου} ΑΠΕ - ΣΥΜΒΑΣΗΣ		ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ (%)
1. Χωματοουργικά	12.766,17	17.940,29	ΑΥΞΗΣΗ	5.174,12	
2. Σκυροδέματα - Οπλισμοί - Σωλήνες	101.857,09	81.494,51	ΜΕΙΩΣΗ	-20.362,58	19,99
3. Οδοστρωσία	43.280,43	52.586,94	ΑΥΞΗΣΗ	9.306,51	
4. Ασφαλτικά	237.298,74	258.522,42	ΑΥΞΗΣΗ	21.223,68	
Άθροισμα εργασιών (Σ1)	395.202,43	410.544,16	ΑΥΞΗΣΗ	15.341,73	
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18%	71.136,44	73.897,95	ΑΥΞΗΣΗ	2.761,51	
Άθροισμα εργασιών (Σ2)	466.338,87	484.442,11	ΑΥΞΗΣΗ	18.103,24	
Απρόβλεπτα 15%	69.950,83	51.847,59	ΜΕΙΩΣΗ	- 18.103,24	
Άθροισμα εργασιών (Σ3)	536.289,70	536.289,70		0,00	
Φ.Π.Α. 24%	128.709,53	128.709,53		0,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	664.999,23	664.999,23		0,00	

Β' ΕΛΕΓΧΟΣ**ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ≤ 10% ΣΥΜΒΑΣΗ**

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ 1^{ου} ΑΠΕ – ΣΥΜΒΑΣΗΣ (€)	
1. Χωματουργικά	ΑΥΞΗΣΗ	
2. Σκυροδέματα - Οπλισμοί - Σωλήνες	ΜΕΙΩΣΗ	20.362,58
3. Οδοστρωσία	ΑΥΞΗΣΗ	
4. Ασφαλτικά	ΑΥΞΗΣΗ	
ΣΥΝΟΛΟ	ΑΥΞΗΣΗ	20.362,58

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΔΑΠΑΝΕΣ = 20.362,58€ < 10% * 466.338,87€

Λαμβάνοντας υπόψη το υπ' αριθμ. 10/17-05-2023 Πρακτικό (Θέμα : 7^ο) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου γνωμοδότησης υπέρ της έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου εισηγούμεθα την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ» συνολικής δαπάνης 664.999,23 € με Φ.Π.Α. 24%.

Ζευγολατιό, 25/05/2023

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Πολίτης Δημήτριος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και αντάλλαξε απόψεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου: «**Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Βέλου Βόχας**» (αρ. μελ. 01/2019), της αναδόχου εταιρείας «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.», που συντάχθηκε των άρθρων 132 και 156 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν σήμερα, για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών και την ακριβέστερη προμέτρηση - επιμέτρηση τους.

Τα επί πλέον είναι **18.103,24 € (με ΓΕ & ΟΕ 18%)** τα οποία καλύπτονται από τα απρόβλεπτα και γίνεται μεταφορά «επί ελάττον» δαπανών μεταξύ των ομάδων.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 1^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό 664.999,23 € με Φ.Π.Α. 24% και είναι ισοσκελισμένος με το ποσό της σύμβασης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθ. **72/2023**

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ