

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

**Από το Πρακτικό της 12^{ης}/ 24.07.2023 Τακτικής Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέλου – Βόχας.**

Αριθμός Απόφασης: 86/2023

Θέμα 6^ο: Ανακεφαλαιωτική Έκθεση 5^{ου} τριμήνου του έργου: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Βέλου- Βόχας».

Σήμερα την **24η** του μηνός **Ιουλίου**, ημέρα **Δευτέρα** του έτους **2023** και ώρα **20.30** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, στην αίθουσα ΚΑΠΗ στην Κοινότητα Ζευγολατιού ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **5650/19.07.2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Τριανταφύλλου Κωνσταντίνου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4555/2018 στους Δημοτικούς Συμβούλους καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αννίβα Παπακυριάκο, ο οποίος και παραβρέθηκε.

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη της απαρτίας, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (**27**) μελών παραβρέθηκαν παρόντα δεκαπέντε (**15**) μέλη και ονομαστικά οι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Τριανταφύλλου Κων/νος –Πρόεδρος
2. Καλλίρη Μαρία
3. Μπεκιάρης Δημήτριος (αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1^{ου} ΘΗΔ) και επέστρεψε στο 2^ο ΘΗΔ, ως το τέλος της συνεδρίασης)
4. Ράπτης Θεόδωρος
5. Ρόζος Νικόλαος
6. Σδράλης Μιχαήλ
7. Σιάχος Ανδρέας
8. Τριανταφύλλου Δημήτριος
9. Μανάβης Π. Αθανάσιος
10. Ραχανιώτης Νικόλαος
11. Βουδούρης Τσίτουρας Νικ. (αποχώρησε στο 3ο ΘΗΔ)
12. Σαλκιτζόγλου Βασιλική
13. Δημητρίου Μαρία
14. Καμπίτης Γεώργιος
15. Λιάκος Μιχαήλ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Δαληβίγκας Γεώργιος
(προσήλθε κατά την συζήτηση του 1^{ου} ΘΗΔ)
2. Καραχοντζίτης Κωνσταντίνος
3. Μαγγίνας Ιωάννης
4. Μαστοράκος Άγγελος
5. Κατσιφώλης Παναγιώτης
6. Λυμπερόπουλος Ευάγγελος
7. Μανάβης Δ. Αθανάσιος
8. Πανταζής Παναγιώτης
9. Καραφωτιάς Γεώργιος
10. Περρής Νικόλαος
11. Μπαχταλιά Βασιλική
(προσήλθε κατά την συζήτηση του 1^{ου} ΘΗΔ)
12. Τρωγάδης Βασίλειος

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:

1. Μπουγάς Κων/νος Πρόεδρος Ελληνοχωρίου
2. Παπαδημητρίου Ιωάννης Πρόεδρος Ζευγολατιού
3. Πούλλος Γεώργιος Πρόεδρος Πουλίτσας

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :

1. Καλαντζής Δημήτριος	Πρόεδρος Στιμάγκας	2. Δαγρές Ευάγγελος	Πρόεδρος Νεράντζας
3 Καλογερόπουλος Ανδρέας	Πρόεδρος Βέλου	4. Βασιλείου Γεώργιος	Πρόεδρος Βραχατίου
5. Κεχαγιάς Περίανδρος	Πρόεδρος Βοχαικού	6. Αναγνωστόπουλος Αναστάσιος	Πρόεδρος Ευαγγελίστριας
7. Δημητρίου Βασίλειος	Πρόεδρος Ταρσινών	8. Ντούβος Βασίλειος	Πρόεδρος Σουληναρίου
9. Μπάρτζης Παναγιώτης	Πρόεδρος Κρηνών	10. Μπακιρτζής Εμμανουήλ	Πρόεδρος Χαλκείου
11. Χασαπάκης Αργύριος	Πρόεδρος Μπολατίου	12. Καραχοντζίτης Αντώνιος	Πρόεδρος Κοκκωνίου

Η τήρηση των πρακτικών έγινε από τον υπάλληλο Θεοδώρου Ανδρέα.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ανακεφαλαιωτική Έκθεση 5^{ου} τριμήνου του έργου: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Βέλου- Βόχας», και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Σιάχο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών την κάτωθι έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών :

Θέμα : Ανακεφαλαιωτική Έκθεση 5^{ου} τριμήνου: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Βέλου - Βόχας»

Έχοντας υπόψη :

1. Την από 06-07-2023 Αναφορά της κ. Γεωργίας Σαντάρμη, Επιβλέπουσας Μηχανικού του έργου.
2. Το άρθ. 136 παρ. 10 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021.

Σας αποστέλλουμε Ανακεφαλαιωτική Έκθεση 5^{ου} τριμήνου για την εξέλιξη του έργου:

Έργο:	Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Βέλου - Βόχας
Αρ. Μελέτης:	01/2019
Ανάδοχος:	ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.
Ημ/νία Συμφωνητικού:	1280/01-03-2022
Έναρξη εργασιών:	30/03/2022
Διάρκεια Σύμβασης:	180 ΗΜΕΡΕΣ
Λήξη Σύμβασης:	27-08-2022
Ποσό Συμφωνητικού:	536.289,70 € χωρίς ΦΠΑ
1 ^η Παράταση:	Έως 27-11-2022 – Α.Ο.Ε. 257/2022
2 ^η Παράταση:	Έως 27-04-2022 – Α.Ο.Ε. 333/2022
3 ^η Παράταση:	Έως 27-09-2023 – Α.Δ.Σ. 55/2023
Ε' Τρίμηνο:	Έως 30/06/2023
Περιγραφή εκτελεσμένου αντικειμένου:	Δεν εκτελέσθηκαν εργασίες κατά το Ε' τρίμηνο.

Λογαριασμοί:	-
1 ^{ος} Α.Π.Ε. (Συνολική δαπάνη εργασιών χωρίς ΦΠΑ: 536.289,70 €)	-Το αριθμ. 10/17-05-2023 Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου (Θέμα 7 ^ο εκτός ημερησίας διάταξης). -Η αριθμ. 72/2023 Α.Δ.Σ. περί έγκρισης 1 ^{ου} ΑΠΕ. (Ο 1 ^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών και την ακριβέστερη προμέτρηση – επιμέτρησή τους. Ειδικότερα για την απορροή των ομβρίων υδάτων λόγω των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί στο ανάγλυφο - έντονη διάβρωση του φυσικού εδάφους από τις έντονες βροχοπτώσεις - αντί της τοποθέτησης προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων θα κατασκευασθεί τριγωνική τάφρος σε μεγαλύτερο μήκος οδού.)
Περιγραφή υπολειπόμενου αντικειμένου:	Οι εργασίες που προβλέπονται στην αριθμ. 01/2019 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, ήτοι εργασίες οδοστρωσίας, ασφαλικών και τεχνικών έργων στο Μπολάτι, στο Βοχαϊκό, στην Στιμάγκα, στις Κρήνες και στο Ελληνοχώρι. Ειδικότερα για την απορροή των ομβρίων υδάτων στο Ελληνοχώρι, λόγω των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί στο ανάγλυφο (έντονη διάβρωση του φυσικού εδάφους από τις έντονες βροχοπτώσεις) αντί της τοποθέτησης προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων θα κατασκευασθεί τριγωνική τάφρος σε μεγαλύτερο μήκος οδού, (1 ^{ος} ΑΠΕ).
Απρόβλεπτα περιστατικά:	-
Πρόβλεψη εκτέλεσης συμπλ. Εργασιών:	Δεν υπάρχει προς το παρόν πρόβλεψη για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών.

Ο Προϊστάμενος Δ/σης

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Δημήτριος Πολίτης

Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ3

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία και το συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ανωτέρω συνοπτική τριμηνιαία ανακεφαλαιωτική έκθεση για την πορεία του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Βέλου- Βόχας» για το 5^ο τρίμηνο, ήτοι από 30-03-2023 έως 30-06-2023, χωρίς τη διατύπωση παρατηρήσεων.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθ. **86/2023**

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ