

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

**Από το Πρακτικό της αριθ. 22/04 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ.-**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 132/2024.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Βέλου-Βόχας που αποτελείται από τους: α) Αθανάσιο Μανάβη, Δήμαρχο Βέλου- Βόχας, ως Πρόεδρο, β) Αγγελόπουλο Χρήστο, γ) Γιαννακόπουλο Ιωάννη, δ) Μπουτσιούκο Ιωάννη, ε) Μπαχταλιά Βασιλική, στ) Σιάχο Ανδρέα, και ζ) Τριανταφύλλου Δημήτριο, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την **4^η Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00** σε **ΤΑΚΤΙΚΗ** δια ζώσης, συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση του **Προέδρου** της με αρ. πρωτ. **4765/30.05.2024** που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, καθώς και στους Προέδρους των Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη: α] Αθανάσιος Μανάβης Δήμαρχος- Πρόεδρος, β] Αγγελόπουλος Χρήστος, γ] Γιαννακόπουλος Ιωάννης, δ] Μπαχταλιά Βασιλική, ε] Μπουτσιούκος Ιωάννης, στ] Σιάχος Ανδρέας, ζ) Τριανταφύλλου Δημήτριος, έτσι υπήρχε η νόμιμη απαρτία. Οι Πρόεδροι δεν παραστάθηκαν.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μπακώλη Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 6^ο : Περί έγκρισης του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Βέλου- Βόχας».

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής εισηγούμενος το **έκτο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών της Δ.Ε. , την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου, η οποία έχει ως κάτωθι :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(συνοδεύει τον 2ο Α.Π.Ε.)

1.ΓΕΝΙΚΑ

Ο υποβαλλόμενος 2ος Α.Π.Ε. της παραπάνω εργολαβίας συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 , όπως ισχύει σήμερα, προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση της εργολαβίας και να ενσωματώσει τη δαπάνη αναθεώρησης σύμφωνα με την Α.Π. Δ11/334219/31-10-2022 απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών (ΦΕΚ 5565/Β'/31-10-2022).

Γίνεται απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών και ανάληψη «επί έλαττον» δαπανών εντός των θεσμοθετημένων ορίων.

Ο εν λόγω Α.Π.Ε. είναι ισοσκελισμένος με το ποσό της σύμβασης.

2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας φαίνονται στο συνοπτικό δελτίο, που συνοδεύει τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. .

3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι εργασίες χωματουργικών, οδοστρωσίας, ασφαλτοστρώσεων και τεχνικών έργων σε αγροτικές οδούς των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Βέλου-Βόχας (Βοχαϊκό, περιοχή Κοκκινιές, Μπολάτι, Καλέντζι, Χαλκί, Στιμάγκα, Κρήνες, Ελληνοχώρι).

4. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2ου Α.Π.Ε.

Ο παρών Α.Π.Ε. του έργου της επικεφαλίδας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών και την ακριβέστερη επιμέτρησή τους και για να ενσωματώσει τη δαπάνη

αναθεώρησης σύμφωνα με την Α.Π. Δ11/334219/31-10-2022 απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών (ΦΕΚ 5565/Β'/31-10-2022).

Επισημαίνεται ότι:

- Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης.
- Δε θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών.
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου.
- Τηρούνται οι ποσοτικές μεταβολές που ορίζονται από τον Νόμο (20% ανά ομάδα εργασιών και 10% επί του συνόλου).

Η κάλυψη των επί πλέον δαπανών που προκύπτουν από τις περιλαμβανόμενες στον 2^ο ΑΠΕ αυξήσεις συμβατικών ποσοτήτων εργασιών γίνεται:

α) Με τη διάθεση μέρους του ποσού των απροβλέπτων δαπανών της Σύμβασης αφού αφορούν στην άρτια ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου αυτής.

β) με την ανάλωση της δαπάνης που εξοικονομείται από περιλαμβανόμενες στον 2^ο ΑΠΕ μειώσεις συμβατικών ποσοτήτων εργασιών («επί έλαττον» δαπάνη) δεδομένου ότι συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

β1. Η δυνατότητα ανάλωσης των «επί έλαττον» δαπανών αναφέρεται στη διακήρυξη και τη σύμβαση.

β2. Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» (υπό την έννοια των Κοινοτικών Οδηγιών 2004/17) της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. Επί πλέον δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και δεν χρησιμοποιούνται οι «επί έλαττον» δαπάνες για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.

β3. Οι «επί έλαττον» δαπάνες που υπερβαίνουν το ποσοστό 20% της συμβατικής δαπάνης της αντίστοιχης ομάδας εργασιών του έργου χρησιμοποιούνται για την κάλυψη του ποσού των αναθεωρήσεων και δεν μειώνουν ισόποσα την σύμβαση.

Τα επί πλέον με ΓΕΟΕ ποσού 68.421,66€ [(6.441,59€ + 13.485,88€ + 38.056,99€)*18%] καλύπτονται από τα αποδεκτά επί έλαττον 20% της ΟΜΑΔΑΣ 2 κατά 24.038,28 € (20.371,42 € *1,18) και από τα απρόβλεπτα κατά 44.383,38 €.

5. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το έργο έχει ολοκληρωθεί.

6. ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

Η δαπάνη αναθεώρησης παρουσιάζει αύξηση από τη σύμβαση κατά 46.609,93€ .

7. ΑΥΞΗΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2^{ου} Α.Π.Ε. Α'ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΑΤΤΟΝ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ ≤ 20%

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΣΥΜΒΑΣΗ (€)	2 ^{ος} Α.Π.Ε. (€)	ΔΙΑΦΟΡΕΣ 2 ^{ου} Α.Π.Ε. - ΣΥΜΒΑΣΗ (€)		ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ (%)
1. Χωματουργικά	12.766,17	19.207,76	ΑΥΞΗΣΗ	+ 6.441,59	
2. Σκυροδέματα-Οπλισμοί-Σωλήνες	101.857,09	63.653,06	ΜΕΙΩΣΗ *	-38.204,03*	37,51
3. Οδοστρωσία	43.280,43	56.766,31	ΑΥΞΗΣΗ	+13.485,88	
4. Ασφαλτικά	237.298,74	275.355,73	ΑΥΞΗΣΗ	+38.056,99	
Άθροισμα εργασιών (Σ1)	395.202,43	414.982,86	ΑΥΞΗΣΗ	+19.780,43	
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18%	71.136,44	74.696,91	ΑΥΞΗΣΗ	+3.560,47	
Άθροισμα εργασιών (Σ2)	466.338,87	489.679,77	ΑΥΞΗΣΗ	+23.340,90	
Απρόβλεπτα 15%	69.950,83	0,00	ΜΕΙΩΣΗ	-69.950,83	
Άθροισμα εργασιών (Σ3)	536.289,70	489.679,77	ΜΕΙΩΣΗ	-46.609,93	
Πρόβλεψη αναθεώρησης	0,00		ΑΥΞΗΣΗ	+46.609,93	
Άθροισμα εργασιών (Σ4)	536.289,70	536.289,70		0,00	
Φ.Π.Α. 24%	128.709,53	128.709,53		0,00	

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	664.999,23	664.999,23		0,00	
----------------------	-------------------	-------------------	--	-------------	--

*Αποδεκτές προς χρήση «επί έλαττον» δαπάνες $101.857,09€ * 20\% = 20.371,42€$ (χωρίς ΓΕΟΕ)
Υπόλοιπο «επί έλαττον» προς κάλυψη αναθεωρήσεων $38.204,03 € - 20.371,42 € = 17.832,61€$ (χωρίς ΓΕΟΕ)

Β'ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ≤ 10% ΣΥΜΒΑΣΗ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ 2ου Α.Π.Ε. – ΣΥΜΒΑΣΗΣ (€)	
1. Χωματοουργικά	ΑΥΞΗΣΗ	
2. Σκυροδέματα-Οπλισμοί-Σωλήνες	ΜΕΙΩΣΗ	20.371,42
3. Οδοστρωσία	ΑΥΞΗΣΗ	
4. Ασφαλτικά	ΑΥΞΗΣΗ	
ΣΥΝΟΛΟ		20.371,42

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΔΑΠΑΝΕΣ = $20.371,42 € < 10\% * 395.202,43 €$

Λαμβάνοντας υπόψη το υπ' αριθμ. 10/24-05-2024 Πρακτικό (Θέμα : 12^ο) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου γνωμοδότησης υπέρ της έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου εισηγούμεθα την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ» συνολικής δαπάνης 664.999,23 € με Φ.Π.Α. 24% .

Ζευγολατιό, 28/05/2024
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Πολίτης Δημήτριος
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

Ύστερα από τα παραπάνω καλεί τη Δ.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Δ.Ε. μετά από συζήτηση και αφού άκουσε τον Πρόεδρο, έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 και 74 Α του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μετά από διαλογική συζήτηση

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου: «**Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Βέλου- Βόχας**», (αρ. μελ. 01/2019) της αναδόχου εταιρείας ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε., που συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών και την ακριβέστερη επιμέτρησή τους και για να ενσωματώσει τη δαπάνη αναθεώρησης σύμφωνα με την Α.Π. Δ11/334219/31-10-2022 απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών (ΦΕΚ 5565/Β'/31-10-2022).

Τα επί πλέον με ΓΕΟΕ ποσού 68.421,66€ [(6.441,59€ + 13.485,88€ + 38.056,99€)*18%] καλύπτονται από τα αποδεκτά επί έλαττον 20% της ΟΜΑΔΑΣ 2 κατά 24.038,28 € (20.371,42 € *1,18) και από τα απρόβλεπτα κατά 44.383,38 €.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 2^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 664.999,23 € με Φ.Π.Α. 24% .

Η απόφαση αυτή έλαβε **α/α : 132/2024**.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΠ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΠ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ

Ακριβές απόσπασμα

Ζευγολατιό.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ