

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της αριθ. 44/08 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ.-

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 252/2024.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Βέλου-Βόχας που αποτελείται από τους: α) Αθανάσιο Μανάβη, Δήμαρχο Βέλου- Βόχας, ως Πρόεδρο, β) Αγγελόπουλο Χρήστο, γ) Γιαννακόπουλο Ιωάννη, δ) Μπουτσιούκο Ιωάννη, ε) Μπαχταλιά Βασιλική, στ) Σιάχο Ανδρέα, και ζ) Τριανταφύλλου Δημήτριο, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την **8^η Οκτωβρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00** σε **ΤΑΚΤΙΚΗ** διαζώσης, συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση του **Προέδρου** της με αρ. πρωτ. **8788/04.10.2024** που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, καθώς και στους Προέδρους των Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη: α] Αθανάσιος Μανάβης Δήμαρχος- Πρόεδρος, β] Αγγελόπουλος Χρήστος, γ] Γιαννακόπουλος Ιωάννης, δ] Μπαχταλιά Βασιλική, ε] Μπουτσιούκος Ιωάννης, στ] Σιάχος Ανδρέας, ζ) Τριανταφύλλου Δημήτριος, έτσι υπήρχε η νόμιμη απαρτία.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μπακώλη Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 7^ο : Περί έγκρισης του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Βελτίωση Αγροτικών Οδών Δήμου Βέλου- Βόχας».

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής εισηγούμενος το **έβδομο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών της Δ.Ε. , την εισηγητική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου, η οποία έχει ως κάτωθι :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε.)

1.ΓΕΝΙΚΑ

Ο υποβαλλόμενος 1ος Α.Π.Ε. της παραπάνω εργολαβίας συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 , όπως ισχύει σήμερα, προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση της εργολαβίας και να ενσωματώσει τη δαπάνη αναθεώρησης σύμφωνα με την Α.Π. Δ11/334219/31-10-2022 απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών (ΦΕΚ 5565/Β/31-10-2022). Γίνεται απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών και ανάλωση «επί έλαττων» δαπανών εντός των θεσμοθετημένων ορίων.

Ο εν λόγω Α.Π.Ε. είναι μειωτικός σε σχέση με το ποσό της σύμβασης κατά 5.425,21 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) – ποσοστό 2,14% - λόγω χρήσης μέρους των απροβλέπτων.

2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας φαίνονται στο συνοπτικό δελτίο, που συνοδεύει τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. .

3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η βελτίωση του υφιστάμενου οδικού δικτύου πρόσβασης σε αγροτικές περιοχές των εκτός σχεδίου οικισμών του Δήμου Βέλου-Βόχας και συγκεκριμένα σε αγροτικές οδούς των Δημοτικών Κοινοτήτων Ζευγολατιού, Μπολατίου, Ευαγγελίστριας και Στιμάγκας . Οι εργασίες βελτίωσης των υφιστάμενων αγροτικών οδών αφορούν κυρίως τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά τους, οδοστρώσεις, ασφαλικά και μικρά τεχνικά

έργα (ανακατασκευή και καθαρισμοί υφιστάμενων τάφρων, κατασκευή ερεισμάτων για τον εγκιβωτισμό του οδοστρώματος κλπ.).

4. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1ου Α.Π.Ε.

Ο παρών Α.Π.Ε. του έργου της επικεφαλίδας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών και για να ενσωματώσει τη δαπάνη αναθεώρησης σύμφωνα με την Α.Π. Δ11/334219/31-10-2022 απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών (ΦΕΚ 5565/Β'/31-10-2022).

Επισημαίνεται ότι:

- Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης.
- Δε θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών.
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου.
- Τηρούνται οι ποσοτικές μεταβολές που ορίζονται από τον Νόμο (20% ανά ομάδα εργασιών και 10% επί του συνόλου).

Η κάλυψη των επί πλέον δαπανών που προκύπτουν από τις περιλαμβανόμενες στον 1^ο ΑΠΕ αυξήσεις συμβατικών ποσοτήτων εργασιών γίνεται:

α) Με τη διάθεση μέρους του ποσού των απροβλέπτων δαπανών της Σύμβασης αφού αφορούν στην άρτια ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου αυτής.

β) με την ανάλωση της δαπάνης που εξοικονομείται από περιλαμβανόμενες στον 1^ο ΑΠΕ μειώσεις συμβατικών ποσοτήτων εργασιών («επί έλαττον» δαπάνη) δεδομένου ότι συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

β1. Η δυνατότητα ανάλωσης των «επί έλαττον» δαπανών αναφέρεται στη διακήρυξη και τη σύμβαση.

β2. Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» (υπό την έννοια των Κοινοτικών Οδηγιών 2004/17) της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. Επί πλέον δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και δεν χρησιμοποιούνται οι «επί έλαττον» δαπάνες για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.

5. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το έργο έχει ολοκληρωθεί.

6. ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

Η δαπάνη αναθεώρησης υπολογίζεται ίση με 24.449,76€ (χωρίς Φ.Π.Α.).

7. ΑΥΞΗΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1^{ου} Α.Π.Ε. Α' ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΑΤΤΟΝ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ ≤ 20%

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΣΥΜΒΑΣΗ (€)	1 ^{ος} Α.Π.Ε. (€)	ΔΙΑΦΟΡΕΣ 1 ^{ου} Α.Π.Ε. - ΣΥΜΒΑΣΗ (€)		ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ (%)
1. Χωματοουργικά	14.212,02	35.369,17	ΑΥΞΗΣΗ	+ 21.157,15	148,87
2. Τεχνικά έργα	15.669,30	12.790,02	ΜΕΙΩΣΗ	-2.879,28	18,38
3. Οδοστρωσία	55.275,89	48.980,64	ΜΕΙΩΣΗ	-6.295,25	11,39
4. Ασφαλτικά	101.615,38	113.051,02	ΑΥΞΗΣΗ	+11.435,64	11,25
Άθροισμα εργασιών (Σ1)	186.772,59	210.190,85	ΑΥΞΗΣΗ	+23.418,26	
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18%	33.619,07	37.834,35	ΑΥΞΗΣΗ	+4.215,28	
Άθροισμα εργασιών (Σ2)	220.391,66	248.025,20	ΑΥΞΗΣΗ	+27.633,54	
Απρόβλεπτα 15%	33.058,75	0,00	ΜΕΙΩΣΗ	-33.058,75	
Άθροισμα εργασιών (Σ3)	253.450,41	248.025,20	ΜΕΙΩΣΗ	-5.425,21	
Πρόβλεψη αναθεώρησης	581,87	24.449,76			
Άθροισμα εργασιών (Σ4)	254.032,28	272.474,96			
Φ.Π.Α. 24%	60.967,75	65.393,99			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	315.000,03	337.868,95			

Β' ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ≤ 10% ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ 1 ^{ου} Α.Π.Ε. - ΣΥΜΒΑΣΗΣ (€)
----------------	--

1. Χωματοουργικά	ΑΥΞΗΣΗ	
2. Τεχνικά έργα	ΜΕΙΩΣΗ	-2.879,28
3. Οδοστρωσία	ΜΕΙΩΣΗ	-6.295,25
4. Ασφαλτικά	ΑΥΞΗΣΗ	
ΣΥΝΟΛΟ		-9.174,53

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΔΑΠΑΝΕΣ = 9.174,53 € < 10% * 186.772,59 €

Η πράξη «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ» με την 4128/29-09-2022 Απόφαση του ΓΓ Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ: ΩΧΓΛ4653ΠΓ-805) έχει ενταχθεί στο Μέτρο 4/Υπομέτρο 4.3/Δράση 4.3.4 : «Βελτίωση Πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» , Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020, ΚΩΔΙΚΟΣ Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0036024476.

Με το Πρακτικό 15/11-09-2024 (Θέμα 3^ο) το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε.

Με το 4181/02-10-2024 έγγραφο της Μονάδας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων & Τομεακών Παρεμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων , προεγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ» συνολικής δαπάνης 337.868,95 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24% .

Ζευγολατιό, 03/10/2024

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Πολίτης Δημήτριος
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

Ύστερα από τα παραπάνω καλεί τη Δ.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Δ.Ε. μετά από συζήτηση και αφού άκουσε τον Πρόεδρο, έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 και 74 Α του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μετά από διαλογική συζήτηση

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου: «**Βελτίωση Αγροτικών Οδών Δήμου Βέλου- Βόχας**», (αρ. μελ. 1/2022) της αναδόχου εταιρείας **Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Τ.Ε.** . που συντάχθηκε, προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση της εργολαβίας και να ενσωματώσει τη δαπάνη αναθεώρησης σύμφωνα με την Α.Π. Δ11/334219/31-10-2022 απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών (ΦΕΚ 5565/Β'/31-10-2022).

Γίνεται απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών και ανάλωση «επί έλαττον» δαπανών εντός των θεσμοθετημένων ορίων.

Ο εν λόγω Α.Π.Ε. είναι μειωτικός σε σχέση με το ποσό της σύμβασης κατά 5.425,21 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) – ποσοστό 2,14% - λόγω χρήσης μέρους των απροβλέπτων.

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 337.868,95 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24% .

Η απόφαση αυτή έλαβε **α/α : 252/2024.**

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΠ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΠ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ

**Ακριβές απόσπασμα
Ζευγολατιό.-
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ