

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της αριθ. 27/29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2026 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ._

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 177/2026

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Βέλου-Βόχας που αποτελείται από τους: α)Αθανάσιο Μανάβη, Δήμαρχο Βέλου- Βόχας, ως Πρόεδρο, β)Αγγελόπουλο Χρήστο, γ)Γιαννακόπουλο Ιωάννη, δ) Μπαχταλιά Βασιλική, ε) Ραπανάκη Βασιλική, στ) Τριανταφύλλου Δημήτριο, και ζ) Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την **29^η Ιουλίου 2026**, ημέρα **Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.** σε **ΤΑΚΤΙΚΗ** δια ζώσης, συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της με αρ. πρωτ. **6771/24.07.2026** που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, καθώς και στους Προέδρους των Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 5314/2026 και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη: α)Αθανάσιος Μανάβης Δήμαρχος- Πρόεδρος, β)Αγγελόπουλος Χρήστος, γ)Γιαννακόπουλος Ιωάννης, δ) Μπαχταλιά Βασιλική, ε) Ραπανάκη Βασιλική, στ) Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος και απών ο κ. Τριανταφύλλου Δημήτριος και έτσι υπήρχε η νόμιμη απαρτία.

Οι Πρόεδροι δεν παραστάθηκαν.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μπακώλη Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 6^ο: Έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ - τακτοποιητικό του έργου: «Ολοκλήρωση της σύνδεσης του έργου: ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ [Ενοποίηση – βελτίωση δικτύων Ύδρευσης Τοπικών Διαμερισμάτων Βραχατίου- Ζευγολατιού]».

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. εισηγούμενος το **έκτο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών, την εισηγητική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου, η οποία έχει ως κάτωθι :

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και τακτοποιητικού του έργου: «Ολοκλήρωση της σύνδεσης του έργου: ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ [Ενοποίηση – βελτίωση δικτύων Ύδρευσης Τοπικών Διαμερισμάτων Βραχατίου- Ζευγολατιού]».

1. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

A. ΜΕΛΕΤΗ

1. Υπηρεσία εκπόνησης: Τ.Υ. Δήμου Βέλου Βόχας

2. Ημερομηνία: 31-05-2022

3. Προϋπολογισμός: 350.000 €

4. Απόφαση Έγκρισης Μελέτης : Απόφαση 115/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Χ0ΦΧΨ9Π-ΣΙΠ)

Β. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. Ημερομηνία Δημοπρασίας: 27/07/2023

2. Απόφαση δημοπρασίας : 246/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΧΠΛΥΨ9Π-Τ90)

3. Έκπτωση: 23,20% Μέση έκπτωση

4. Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 22-03-2024

5. Ποσό συμφωνητικού: 268.794,77€ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

6. Ανάδοχος: Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ.

Επιβλέπων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ , Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Γ. Εγκρίσεις Α.Π.Ε.

1^{ος} Α.Π.Ε. ποσού: 109.267,83 € με αναθεώρηση και ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ, υπό έγκριση.

Δ. ΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ-ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

Αρχική προθεσμία περαίωσης έργου: ΟΚΤΩ (8) μήνες .

1^η Παράταση προθεσμίας : 8 μήνες , έως 22/07/2025 , απόφαση 152/2024 Δ.Σ.

2^η Παράταση προθεσμίας : 4 μήνες , έως 22-12-2025 , απόφαση 93/2025 Δ.Σ.

3^η Παράταση προθεσμίας : 4 μήνες , έως 22-04-2026 , απόφαση 162/2025 Δ.Σ.

4^η Παράταση προθεσμίας : 3 μήνες , έως 22-07-2026 , απόφαση 35/2026 Δ.Σ.

Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Το έργο αφορά την ολοκλήρωση του έργου «Ενοποίηση - Βελτίωση Δικτύων Ύδρευσης Τοπικών Κοινοτήτων Βραχατίου - Ζευγολατιού», σύμφωνα με την Υδραυλική Μελέτη του πρώην Δήμου Βόχας με τίτλο «Υδρευτικά Έργα».

Στο πλαίσιο της εργολαβίας εκτελέστηκαν οι ακόλουθες εργασίες:

α) Κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού από νέα γεώτρηση στο Δημοτικό Σχολείο Βραχατίου έως τον υδατόπυργο, συνολικού μήκους 716,00 μ.

β) Κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού από τον υδατόπυργο έως τα φανάρια της Π.Ε.Ο. Κορίνθου - Πατρών, μήκους 400,00 μ.

γ) Κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού από τα φανάρια της Π.Ε.Ο. Κορίνθου - Πατρών έως το Νεκροταφείο, μήκους 230,00 μ.

δ) Σύνδεση δύο υφιστάμενων γεωτρήσεων με το νέο δίκτυο ύδρευσης.

ε) Εκτέλεση εργασιών επιχώσεων και αποκατάστασης ασφαλικών στρώσεων.

στ) Εκτέλεση εργασιών συνδέσεων και λοιπών συνοδών υδραυλικών εργασιών.

Δεν απαιτήθηκε η εκτέλεση πρόσθετων εργασιών επέκτασης ή αντικατάστασης των δικτύων, καθώς κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την εκπόνηση της αρχικής μελέτης του συνολικού σχεδιασμού ενοποίησης των δικτύων Ζευγολατιού και Βραχατίου (έτος 2005), την υλοποίησή της σε δύο διακριτές φάσεις και μέχρι την έναρξη και ολοκλήρωση του παρόντος έργου, οι πραγματικές συνθήκες λειτουργίας του υδρευτικού συστήματος μεταβλήθηκαν ουσιαστικά λόγω της έντονης λειψυδρίας. Ως αποτέλεσμα, διαφοροποιήθηκαν σημαντικά οι λειτουργικές ανάγκες του δικτύου, γεγονός που αποτυπώνεται τόσο στην παύση λειτουργίας ορισμένων γεωτρήσεων όσο και στις κατασκευές και επισκευές τμημάτων του δικτύου που πραγματοποιήθηκαν στο ενδιάμεσο διάστημα από τον Δήμο.

ΣΤ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Το έργο έχει ολοκληρωθεί (φυσικό αντικείμενο) .

Ζ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΣ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων
2. Τις διατάξεις των άρθρων 156 του Ν. 4412/2016
3. Το φάκελο της εργολαβίας του έργου του θέματος.
4. Την από 17-07-2026 Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ και συντάχθηκε για να τακτοποιηθούν οι δαπάνες από τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών.

Η απορρόφηση μέρους των απροβλέπτων κρίθηκε απαραίτητη, προκειμένου να καλυφθούν οι πρόσθετες δαπάνες που προέκυψαν από την αύξηση των ποσοτήτων εργασιών, απαραίτητων για τη λειτουργική ολοκλήρωση του έργου.

5. Τη συνολική δαπάνη του 1^{ου} ΑΠΕ που ανέρχεται στο ποσό των 98.927,98 € χωρίς ΦΠΑ+αναθεώρηση, μειωμένος κατά 158.843,83 € και σε με συμβατική μεταβολή 61,62%.
6. Λόγω ότι δεν υπάρχει ανάλωση επι έλλατον δαπανών παρά μόνο από τα απρόβλεπτα δεν απαιτείται η έγκριση από το Τεχνικό Συμβούλιο.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ -τακτοποιητικού- του έργου: «Ολοκλήρωση της σύνδεσης του έργου: ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ [Ενοποίηση – βελτίωση δικτύων Ύδρευσης Τοπικών Διαμερισμάτων Βραχατίου-Ζευγολατιού]» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/16, για την ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών, προκειμένου να καλυφθούν αφενός οι δαπάνες από τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων.

Ζευγολατιό, 22-07-2026

Ο Προϊστάμενος

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Δήμου Βέλου-Βόχας

Δημήτριος Πολίτης

Ύστερα από τα παραπάνω καλεί τη Δ.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Δ.Ε. μετά από συζήτηση και αφού άκουσε τον Πρόεδρο, έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 138 του Ν. 5314/2026, ως ισχύει και μετά από διαλογική συζήτηση

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ -τακτοποιητικό- του έργου: «Ολοκλήρωση της σύνδεσης του έργου: ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ [Ενοποίηση – βελτίωση δικτύων Ύδρευσης Τοπικών Διαμερισμάτων Βραχατίου-Ζευγολατιού]», αναδόχου «Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/16, για την ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών, προκειμένου να καλυφθούν οι πρόσθετες δαπάνες, που προέκυψαν από την αύξηση των ποσοτήτων εργασιών, απαραίτητων για τη λειτουργική ολοκλήρωση του έργου.

Η συνολική δαπάνη του 1^{ου} ΑΠΕ που ανέρχεται στο ποσό των 98.927,98 € χωρίς ΦΠΑ+αναθεώρηση, μειωμένος κατά 158.843,83 € και σε με συμβατική μεταβολή 61,62%.

Η απόφαση αυτή έλαβε **α/α : 177/2026**.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΠ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΠ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ

**Ακριβές απόσπασμα
Ζευγολατιό αυθημερόν._**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ